

Objekta novietojuma shēma:



PROJEKTĒTIE PLĀNA APZĪMĒJUMI

	Ceļa apmale 100.30.15		Norobežojošs koka dēļu žogs
	Ietves apmale 100.20.8		Projektētā rezerves caurule
	Apmale 100.22.15		Kabeļu savienojumu aka
	Apmale 100.22.15 (izcelta +2cm)		Aku vāku līmeņošana
	Slīpā apmale 100.30./22.15		Projektētā augstuma atzīme
	Iebrauktuves bruģakmens komplekss		Koku aizsardzība būvdarbu laikā
	Horizontālie apzīmējumi		Ceļa zīmes balsts
	Projektētais apgaismojuma balsts		Projektētā gūlīja
	Apgaismojuma kabelis		
	Apgaismojuma kabeļa aizsargčaula		

Būvdarbu veikšanas secība :

1. Ceļa darba vietas aprikošana atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem”.
2. Būvizrādājumu un pagaidu demontēto materiālu nokraušanas laukumus pirms būvdarbu sākuma saskaņot ar Pasūtītāju vai privātpašnieku;
3. Īpašuma robežu un sarkano līniju un ceļa trases nospraušana dabā;
4. Koku nožāgēšana;
5. Krūmu ciršana un celmu laušana;
6. Gultnes izstrādes darbi.
7. Pēc seguma un augu zemes slāņa noņemšanas nepieciešams izstrādāt gultni projektā paredzētajā apjomā.
8. Pēc augu zemes noņemšanas un gultnes izstrādes projektētās segas dziļumā, veicama uzberuma un pazemes inženierkomunikāciju pārbūve vai jaunu izbūve.
9. Pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves jāveic jaunas segas pamata slāņu izbūve atbilstoši būvprojektā dotajai dokumentācijai un CS 2019.
10. Pēc brauktuves, nobrauktuviņu un ietvju segumu izbūves veikt ceļa aprikojuma un labiekārtojuma noslēdzošos darbus - ceļa zīmju montāžu u.c.
11. **Balstoties uz doto būvprojektu, būvdarbu veicējam pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izstrādāt detalizētu Darbu veikšanas projektu! Pārdalot vai apvienojot būvniecības posmus, nedrīkst ierobežot piekļūšanu privātpašumiem!**

Skaidrojošs apraksts

Balstoties uz doto Darbu organizācijas projektu, būvdarbu veicējam pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā detalizēts Darbu veikšanas projekts. Saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem pirms būvdarbu uzsākšanas jāņem atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu (skat. būvprojekta vispārīgo daļu - "VD") prasības.

Pirms darbu uzsākšanas ir jāauzaičina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai precizētu tīklu atrašanās vietas dabā. Kabeļu aizsardzības zonā - 1m uz katru pusi no kabeļiem - rakšanas darbus ir jāveic atbilstoši pastāvošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citām normām. Būvdarbu laikā ir jānodrošina esošo un jaunizbūvējamo tīklu aizsardzība un nostiprināšana.

Būvdarbi tiek veikti un vērtēti saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2019”.

Atbilstoši „**Ceļu specifikācijas 2019**” pirms darba uzsākšanas būvdarbu veicējam jā sagatavo un jā saskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darbavietas aprikojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu.

Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprikojuma tehniskie līdzekļi, brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK „Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem” (Nr.421, 13.05.2009.). Darba vietas aprikojuma shēmām jābūt saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

