



Ēkas rietumu gala pirmā stāva pārseguma konstrukcijas, jumta konstrukcijas ēkas rietumu daļai un arī jumta segumu šai ēkas daļai plānots atjaunot būvdarbu 3. kārtā.

*pirmā stāva pārseguma konstrukciju atjaunošanu,
pārsegumu virs E. Dinsberga dzīvokļa atjaunošanu
ēkas jumta konstrukciju atjaunošanu*

*veikt vienā būvdarbu kārtā un tajā pat būvdarbu kārtā izveido
zemsegumu un ieklāt jaunu jumta segumu.*

2. Ar teritorijas tīklu izbūvi saistītie būvdarbi tiks veikti atsevišķās būvdarbu kārtās ietvaros. Pirms šādas būvdarbu kārtas 2017. gadā izstrādātie lietotāja ārējo tīklierīkstu risinājumi jāaktualizē uz atbilstoši aktualizēto opogrāfiskā plāna.

3. Muzeja apmeklētāju plūsmas, krājuma saglabāšanas un muzeja speciālistu darba apstākļu uzlabošanai 2026. gadā izstrādātajā būvprojektā attiecībā pret 2017. gadā izstrādāto būvprojektu paredzēti nelieli ēkas iekšējā edalījuma grozījumi.

BŪVLAUKUMA APĒRĶOJUMA SPECIFIKĀCIJA					
NR.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	MĒRV.	DAUDZ.	RAKSTUROJUMS
1		BŪVLAUKUMA NOŽOGOJUMS	m	70	AUGSTUMS 1.8m
2		VĀRTI /pagaidu/	gab.	1	PLATUMS 4.0m
3		Brīdīnājuma lenta	m	30	
4		SARGA TELPA	gab.	1	
5		UGUNSDZĒŠTĪBAS INVENTĀRS	kompl.	1	
6		DARBU VADĪTĀJA KANTORIS	gab.	1	KONTEINERS 2.2.mX6.2m
7		APAKŠUZŅĒMĒJU KANTORIS	gab.	1	KONTEINERS 2.2.mX6.2m
8		TUALETES izmēri: 1.17x1.25 pamats un h=2.3m)	gab.	1	(1 gab.-10 nodarbin.); JA IZMANTO PĀRVIETOJAMĀS; V=1m; IZVEŠANU ORGANIZĒ PĒC VAJADZĪBAS
9		BŪVGROŽU KONTEINERS	gab.	1	
10		BŪVTĀFELE	gab.	1	
11		SASTATNES	kv.m.	85	IZMĒRI DOTI SASTATŅU VIENAI HORIZ. PROJEKCIJAI /ĒKAS H=3.0-9.5m/
12		SADZĪVES ATKRITUMU KONTEINERS	gab.	1	IZVEŠANU ORGANIZĒ PĒC VAJADZĪBAS

1. Savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju pirms būvdarbu uzsākšanas.
2. Pirms darbu sākšanas veikt komunikāciju turētāju un pašvaldības brīdināšanu par veicamajiem darbiem atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot satiksmes organizācijas plānu būvdarbu laikam.

1. Būvdarbu organizēšanas shēma izstrādāta uz topogrāfiskā plāna pamatnes.
2. Piebraukšana būvobjektam no pašvaldības autoceļa, netraucējot transporta kustību tajā.
3. Pirms būvdarbu, t.sk. demontāžas darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāveic visu inženiertīklu apsekošana un uzrādīšana dabā.
4. Pagaidu ēku un būvju izvietojumu precizēt dabā.
5. Būvniecības nodrošināšana ar:
 - a) elektroenerģiju - no esošā elektroapgādes pieslēguma
 - b) ūdensapgādi - nepieciešamais ūdens apjoms - no pagalmā esošās akas, bet gadījumā, kad akas ūdens resursi ir nepietiekami, ūdens pievedams ar cisternu.

-
-
-
-
-
6. Veicot nepieciešamo būvmateriālu piegādi objektā, neobjektā apkārt esošos segumus, nepieciešamības gadījumā veicami aizsardzības pasākumi.
7. Pagaidu būvju un būvmateriālu novietnes zonā pēc darbu veikšanas atjaunojami segumi.
8. Būvlaukumam, darba iecirkņiem, darba vietām, brauktuvēm un ejām diennakts tumšajā laikā jābūt apgaismotām!
9. Objekta un esošās situācijas raksturojumu, kā arī rekomendācijas darbu veikšanai skatīt skaidrojošā aprakstā.
10. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām projekta sadaļu lapām.

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt esošo inženierkomunāciju atrašanās vietas.
Ja nepieciešams, paredzēt inženierkomunikāciju aizsardzību!

Pasūtītājs:	Taldu novada pašvaldība reģ. Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talu novads LV-3201	Pasūtījuma Nr.: 647-09-2026	Rasējums:	Būvdarbu ģenerālplāns	
		Datums: 15.06.2026.			
Projektētājs:	SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771, Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīgā, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
Objekts:	Kubalu skolas - muzeja skolas restaurācija	Izstrādāja:	Andris Caunītis		
Adrese:	"Kubalu skola", Saustere, Dundagas pag., Talsu nov., (būves kadastra apzīmējuma Nr. 8850 027 0053 001)	Marka:	Mērogs:	Stadija:	
		Lapas izmērs: A3(L-A2)	Lapu sk.: 2	BP	DOP-2