

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

[1] IEVADS.

DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS IZSTRĀDĀTS PAMATOJOTIES UZ:

- (A) DARBA UZDEVUMU,
- (B) BŪVPROJEKTA RISINĀJUMIEM UN VISPĀRĪGĀJIEM BŪVNOTEIKUMIEM.
- (C) VS 23407-78 *VS 12.4.059-89 - PAR NOROBEŽOJUMU UN AIZSARGU UZSTĀDĪŠANU.
- (D) VS 12.1.046-85 - PAR DARBA VIETU UN BRAUKTUVES APGAISMOŠANU.
- (E) "DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMS" UN TĀ PAPILDINĀJUMI - LR MK NOTEIKUMI NR. 379 (PROTOKOLS NR.39 P.11), LR MK NOTEIKUMI NR.92 (PROTOKOLS NR.1 P.1.), LR MK 09.12.2002. NOTEIKUMI NR. 526, LR MK 17.07.2003. NOTEIKUMI NR. 323.
- (F) MK NOTEIKUMU NR. 82 P.7.3 "UGUNSDZESĪBAS TEHNIKA, INVENTĀRS UN UGUNSDZESĀMIE APARĀTI" UN P.8.1. "PRASĪBAS, KAS JĀIEVĒRO BŪVDARBU IZPILDES GAITĀ" PRASĪBAS.
- (G) PĪRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS PASŪTĪTĀJS ATBILSTOŠĀI MK 2003.G. 25.FEBR. NOT. NR.92 7.P. PRASĪBĀM NORĪKO DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORU KURŠ IZSTRĀDĀ MK 2003.G. 25.FEBR. NOT. NR.92 IV NODAĻAS PRASĪBĀM ATBILSTOŠU DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNU.

[2] BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS GALVENĀS PRASĪBAS. —

[2.1] VISPĀRĪGĀ

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS UN DARBUZŅĒMĒJI DRĪKST UZSĀKT BŪVDARBUS OBJEKTĀ TIKAI PĒC TAM, KAD TIEK IZSTRĀDĀTS UN SASKAŅOTS DARBA VEIKŠANAS PROJEKTS (DVP), SASKAŅĀ AR KURU BŪVDARBU GAITĀ JĀNODROŠINA VISU KONSTRUKCIJU IZTURĪBA, VISPĀRĪGĀ UN VIETĒJĀ NOTURĪBA VISĀ BŪVNICĪBAS LAIKĀ, KĀ ĀRĪ CELTĒNICĪBAS NORMU UN NOTEIKUMU IEVĒROŠANA. ORGANIZĒJOT BŪVLAUKUMU, JĀNOSAKA BĪSTAMĀS ZONĀS, KURAS JĀAPZĪMĒ AR DROŠĪBAS ZĪMĒM UN UZRAKSTIEM. LAI IZVĀIRĪTOS NO CILVĒKU IEKĻUŠANAS BĪSTAMĀJĀS ZONĀS, TĀS JĀNOROBEŽO AR AIZSARGNOROBEŽOJUMIEM. STRĀDĀT ŠĀJĀS ZONĀS ATĻAUTS ATBILSTOŠĀI DVP, KURĀ NORĀDĀMI KONKRĒTI RISINĀJUMI STRĀDĀJOŠO BŪVNIĒKU AIZSARDZĪBAI. ORIENTĒJOŠS BŪVLAUKUMA IEKĀRTOJUMS ATTĒLOTS RASĒJUMĀ (DOP-03). BŪVNICĪBAS ELEKTROAPGĀDE PAREDZĒTA NO BLAKUS ESOŠĀ ĪPAŠUMĀ ESOŠĀ PAŠVALDĪBAS OBJEKTA "ZEIMUĻS" ELEKTROPIESLĒGUMA, UZSTĀDOT BŪVLAUKUMA ELEKTRO SADALI AR ELEKTĪRĪBAS SKAITĪTĀJU. ŪDENI PAREDZĒTS PIEGĀDĀT, PIEVEDOT ŪDENS CISTERNAS. BŪVNICĪBAS PROCESĀ IESAISTĪTIE BŪVSTRĀDĒNIEKI, DARBU VADĪTĀJI, KĀ ĀRĪ APMEKLĒTĀJI DRĪKST ATRASĒIES BŪVOBJEKTA TERITORIJĀ TIKAI ĀR ĶĪVERI GALVĀ, PAR KO ATBILDĪGS DARBU VADĪTĀJS. APMEKLĒTĀJI OBJEKTU VAR APMEKLĒT TIKAI DARBU VADĪTĀJA PAVADĪBĀ. NEPIEDEROŠĀM PERSONĀM ATRASĒIES OBJEKTĀ AIZLIEGTS.

[2.2.] STRĀDĀJOŠO SADZĪVES APSTĀKĻU NODROŠINĀJUMAM NEPIECIEŠAMA STRĀDĒNIEKU ĢĒRBTUVE, ATPŪTAS TIELPA, SANMEZGLS, INSTRUMENTU NOLIKTAVA. STRĀDĀJOŠO SADZĪVES TIELPAS, BŪVDARBU NORĪŠU APSPIEDES TIELPAS ORGANIZĒJAMAS SASKAŅĀ AR PASŪTĪTĀJU UN BŪVDARBU VEICĒJIEM.

IESPĒJAMS IZMANTOT BŪVDARBU VAGONIŅUS, ĀPTUVENA VAGONIŅU IZVIETOŠANAS VIETU SKAT. LAPĀ DOP-3

[3] BŪVDARBU VEIKŠANA JĀ BŪVLAUKUMĀ PAREDZAMA VAIRĀKU ORGANIZĀCIJU VIENLAICĪGA DARBĪBA, PĪRMS BŪVDARBU VEIKŠANAS PASŪTĪTĀJS VAI VIŅA PILNVAROTA PERSONA NORĪKO VIENU VAI VAIRĀKUS DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORUS. PROJEKTA SAGĀTAVOŠANAS KOORDINATORAM IR PIENĀKUMS IZSTRĀDĀT DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNU. PAR DARBA AIZSARDZĪBU BŪVLAUKUMĀ ATBILDĪGS GALVENĀ UZŅĒMĒJA ATBILDĪGAIS DARBU VADĪTĀJS, PAR ATSEVIŠĶIEM DARBU VEIDIEM - DARBUZŅĒMĒJU ATBILDĪGIE DARBU VADĪTĀJI.

[4] MATERIĀLU IZKRAUŠANA-IEKRAUŠANA. MATERIĀLU IZKRAUŠANA PAREDZĒTA KRAUTNĒ PILSDRUPU TERITORIJĀ SK.LP.

DOP-03. SMAGĀKU BŪVMATERIĀLU IZKRAUŠANA IESPĒJAMA ĀR CELTINI NO SMAGĀS AUTOMAŠĪNAS TIEŠĀ KRAUTNĒ.

SĪKĀKU BŪVMATERIĀLU PĀRVIETOŠANA NO TRANSPORTA LĪDZEKĻĀ LĪDZ KRAUTNEI PAREDZĒTA ĀR ROKĀM VAI MEHĀNISKIEM PALĪGLĪDZEKĻIEM (RĀTĪŅIEM, NESTUVĒM U.C). PĪRMS KRAVAS PIEGĀDES KĀTRAM IR JĀNOSKAIDRO MATERIĀLA IZKRAUŠANAS LAIKS UN GLABĀŠANAS VIETA.

MATERIĀLU IZKRAUŠANAS DARBU SECĪBA:

1. KRAVAS AUTOMOBĪĻĀ PIEBRAUKŠANA PIE BŪVLAUKUMA,- TAJĀ LAIKĀ PAZIŅOT ATBILDĪGAJAM BŪVDARBU VADĪTĀJAM PAR KRAVAS PIEGĀDI,
2. DARBU VAD. PĀRBAUDA KRAVAS KVALITĀTI UN DOD ATĻĀUJU KRAVAS IZKRAUŠANAI.
3. ATVĒRT ŽOGU, IZKRAUT MATERIĀLU VAI IZKRAUT MATERIĀLU UN PĀRNEST GLABĀŠANAS VIETĀ.
4. AIZVĒRT ŽOGU.

[6] MATERIĀLU PACELŠANA. PROJEKTĀ PAREDZĒTA LIELĀKO MATERIĀLA DAĻU PACELŠANA ĀR ROKĀM IZMANTOJOT TIKAI PALĪGIERĒCES: VINČAS, TRĪSI. TOMĒR UZ SASTĀTNĒM IR IESPĒJA UZSTĀDĪT VINČAS ĀR ELEKTRODZINĒJU ĀR PACELŠANAS SPĒJU LĪDZ 100KG UN STREĻES GARUMU 1M. IEKĀRTAS PIESTĪPRINA PIE SASTĀTNĒM IK PĒC 20M. IEKĀRTĀM PAREDZĒT AUGŠĒJO VADĪBAS PUL TI. IESPĒJAMS IZMANTOT ĀRĪ PACELŠANAS PLATFORMAS 0,75*1,4M, KURAS IZMANTOJAMAS TIKAI MATERIĀLU, INVENTĀRA PACELŠANAI- CELSPĒJA 250KG, MOTORA JAUDA 2.0kw. NORĪKOT ATBILDĪGO PERSONU PAR IEKĀRTAS APKALPOŠANU.

[7] MATERIĀLU PĀRVIETOŠANA OBJEKTĀ. ŅEMOT VĒRĀ OBJEKTA ĪPATNĪBU, MATERIĀLU PĀRVIETOŠANA OBJEKTĀ PAREDZĒTA ĀR ROKĀM VAI MEHĀNISKIEM PALĪGLĪDZEKĻIEM.

[8] TEHNISKO NOTEKŪDĒNU ATTĪRĪŠANA, NOVADĪŠANA. MŪRU MAZGAŠANAI (PAREDZĒTS MAZGĀT TIKAI LOKĀLAS VIETĀS) IZMANTOJAMO ŪDENI PAREDZĒTS NOVADĪT GRUNTĪ. JĀ MŪRU TĪRĪŠANAI IZMANTOJAMAS ĶĪMISKAS VIELAS, PAREDZĒT IZMANTOJAMĀ ŪDENS UZTVERŠANU UN UTILIZACIJU. PASŪTĪTĀJA NORĀDĪTĀJĀ ZONĀ IESPĒJAMA DARBA INVENTĀRA MAZGAŠANAS VIETA (NAV PAREDZĒTS VIELĀM, KURĀM NEPIECIEŠAMA SPECĪĻA UTILIZĀCIJA). INSTRUMENTIEM DARBAM ĀR UTILIZĒJAMIEM MATERIĀLIEM TĪRĪŠANU UN UZGLABĀŠANU PAREDZĒT INSTRUMENTU NOLIKTAVĀ.

GALVENO DARBU SECĪBA :

1. BŪVLAUKUMA IEKĀRTOŠANA
2. MŪRA VIRSMU ATTĪRĪŠANA
3. MŪRA ČAULAS ATJAUNOŠANA (VIETĀS, KUR TĀS NEPIECIEŠAMS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS NODROŠINĀŠANAI.
4. BĪSTAMI IZVIRZĪTO AKMEŅU STĪPRINĀŠANA
5. ARKAS PASTĪPRINĀŠANA (POSMĀ A-B)
6. CEMENTA VAI NEKVALITĀTĪVI IZPILDĪTA ŠUVUJUMA NOKALŠANA
7. MŪRA KODOĻA ŠUVU ATJAUNOŠANA
8. MŪRA ČAULAS ŠUVU ATJAUNOŠANA
9. MŪRA VIRSMAS IEKĻAŠANA ĀR VELĒNU
10. TERITORIJAS UN OBJEKTA SAKOPŠANA PĒC DARBU PABEIGŠANAS
11. OBJEKTA NODOŠANA EKSPĻUATĀCIJĀ

VEICAMO DARBU SECĪBA ATSEVIŠĶĀS ZONĀS VAR ATŠĶIRTIES, IZEJOT NO KONSTATĒTĀJIEM BOJĀJUMU VEIDIEM.

DARBI VEICAMI SASKAŅĀ ĀR BŪVPROJEKTA ARHITEKTŪRAS DAĻĀ SNIEGTĀJĀM NORĀDĒM

DOP DALAS RASĒJUMU SARAKSTS:

DOP – 01	BŪVLAUKUMA IEKĀRTOJUMA SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS	—
DOP – 02	DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS, UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI	—
DOP – 03	BŪVLAUKUMA IEKĀRTOJUMS	1:500

21.08.2015

OBJEKTS RĒZEKNES PILSKALNĀ PILSDRUPU KONSERVĀCIJA

DATUMS

PASŪTĪTĀJS

RĒZEKNES PILSĒTAS DOME

BŪVPR.VAD. ALAPINŠ
ARHITEKTS ALAPINŠ
IZSTRĀDĀJA
IZSTRĀDĀJA
G.PAVLOVS

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

STADIJA BP
MARKA DOP
MĒROGS
PAS.NR. 3.7.7.1/6 LAPĀ(S) 01 IZM. 0

