

No skapja SIS-3 (210662C0025*) demonstējamo kabelu saraksts

Pēc esošo abonētu pārslēgšanas, kabeļu atbrīvošanas, pirms skapja demontāžas, demontēt sekojošos kabeļus (skatīt kabeļu demontāžas shēmu EST-3-12-1):

1. 210760M0011*KP3, VMOHBU 100x2x0.5;
2. 210662M0002*KP1, VMOHBU 200x2x0.5;
3. 210662K0025*01KP1, VMOHBU 100x2x0.5;
4. 210662K0025*02KP1, VMOHBU 50x2x0.5;
5. 210662K0025*03KP1, VMOHBU 100x2x0.5;
6. 210662K0025*04KP1, VMOHBU 20x2x0.5;
7. 210662K0025*06KP1, VMOHBU 100x2x0.5;
8. 210662K0025*07KP1, VMOHBU 20x2x0.5;
9. 210662D0025*01KP1, VMOHBU 20x2x0.5;

**Abonentu kabeļu (6.gab.) pieslēgumiem skapīm,
kabeļu demontāžas garumu precizēt pārbūves gaitā:**

1. 210662N0025*00000*03KP1, VMOHBU 3x2x0.5 (Lielā-97A);
2. 210662N0025*00000*01KP1, VMOHBU 3x2x0.5 (Lielā-99);
3. 210662N0025*00000*10KP1, VMOHBU 3x2x0.5 (Lielā-99A);
4. 210662N0025*00000*07KP1, VMOHBU 3x2x0.5 (Lielā-101);
5. 210662N0025*00000*05KP1, VMOHBU 3x2x0.5 (Lielā-101A);
6. 210662N0025*00000*04KP1, VMOHBU 3x2x0.5 (Lielā-103).

Piezīme:

Demontētos sakaru maģistrālos, sadales un abonentu vara kabelus nodot SIA «Tet», Tīkla uzraudzības pārstāvīm, Kleistu ielā 5., Rīgā, k.t. +37126471717

[illegible]