



Lorita Siksna <lorita.siksna@ljk.lv>

Jautājumi par drenāžas ierīkošanu būvprojektā "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā – ēkas 001 pārbūve un ēkas 005 atjaunošana"

1 ziņojums

Jekaterina Zalomova <jekaterina.zalomova@ljk.lv>
 Kam: Arhitektes Ināras Caunītes birojs <caunites.birojs@gmail.com>
 Bcc: lorita.siksna@ljk.lv

2026. gada 3. augusts 11:55

Labdien!

RTU Liepājas Jūrniecības koledža izsludināja iepirkumu drenāžas izbūvei Uliha iela 5, Liepājā. Iepirkuma izsludināšanai tika izmantota tāme/būvdarbu apjomi " Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (UKT)" (skatīt pielikumā).

No būvuzņēmējiem, kuri apskatījuši objektu un iepazinušies ar būvprojekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā – ēkas 001 pārbūve un ēkas 005 atjaunošana" dokumentāciju ir sekojoši jautājumi, ir nepieciešami jūsu skaidrojumi:

1) Vai tiešām ir nepieciešams, ja atsevišķi izbūvē drenāžu, pieslēgums/ tāmes sadaļa "Ūdensvads Ū1"? Kāpēc? Šis jautājums arī ir saistīts arī ar 8.jautājumu zemāk.

2) Tāmes sadaļa "Lietus kanalizācija K2", rasējums (skatīt pielikumā "Lietus kanalizācija garenprofils (1.kārta) lapa ŪKT-5") pozīcija:

29		Plastmasas kanalizācijas skatakas caurejošās	560/200	gb	1
----	--	--	---------	----	---

Tādas akas nav, rasējumos tikai DN 400 akas. Kas tas par pieslēgumu/ aku tika domāts?

3) Tāmē 5 akas/pieslēgumi, uz rasējuma – 7 tikai Muitas ielas pusē, vēl 2 - pagalmā?

29		Plastmasas kanalizācijas skatakas caurejošās	560/200	gb	1
30		Plastmasas kanalizācijas skatakas caurejošās	400/200	gb	1
31		Plastmasas kanalizācijas skatakas ar pievienojumiem	400/200/200	gb	3

4) "Drenāža D1" visa projekta apjomos drenāža ir atzīmētā, ka tai jābūt izbūvētai vienā piegājienā (kārtā). Bet pēc apjomiem 80 m ir 3 reizes mazāk nekā ēkas perimetrs... Kā tas tika domāts? Varbūt vēl ir kāda apjoma daļa, kuru mēs nevaram atrast citās sadaļās/kārtās?

Pēc rasējumiem (Rasējumus skat. Pielikumā "Drenāžas garenprofils" (1.kārta), lapas: ŪKT-8 un ŪKT -9) drenāžas garums ir:

ŪKT-8 = 70 m

ŪKT -9 = ap 141,80 m

Kopā: ap 211,80 m

52		PP caurules lietus kanalizācijai ieg. kl. SN8	160	m	7
53		Drenāžas caurules ar kokosšķiedras filtru	100	m	80

Tas pats ar pozīcijām par drenāžas demontāžu:

61		Esošās drenāžas demontāža		m	85
62		Esošo drenāžas aku demontāža		gb	5

Cik tālu tie metri bija domāti? Kur tieši?

Kur pārējais apjoms/metri?

5) Drenāžai demontēt 5 akas, ierīko 4 akas, bet akai jābūt uz katra pagrieziena, un pēc rasējumiem tiem jābūt $11 + 16 = 27$?

Kā arī pēc rasējuma aku diametrs ir 400 un 135, pēc tāmes apjomiem tikai 400. (Rasējumus skat. Pielikumā "Drenāžas garenprofils" (1.kārta), lapas: ŪKT-8 un ŪKT -9)

54		Plastmasas drenāžas aka	400	gb	4
62		Esošo drenāžas aku demontāža		gb	5

6) Cik lielām jābūt attālumam starp ēkas pamatiem un drenāžu? Nevaram atrast projektā. Kurā rasējumā, paskaidrojuma nepieciešamā informācija ir atspoguļota?

7) Saistībā ar augstāk izteiktiem jautājumiem, vai parēji būvdarbu apjomi tāmē ir atbilstoši?

8) Jautājums par labiekārtošanu. Kāpēc asfaltbetona atjaunošanas (pieslēgums ūdens kanalizācijas akai) (LK-1), nav iekļauta seguma atjaunošana un tas ir kaut kur citā kārtā, kaut to segumu ir jāatjauno uzreiz, negaidot, jo tas ir ceļš ārpus koledžas zemes īpašuma?

Lūdzu skaidrot, cik ir nepieciešamais atjaunošanas darbu apjoms un kādas pozīcijas iekļaut, lai nodrošināt nepieciešamas seguma atjaunošanu.

Izskatās, ka no citas kārtas nevar to izdalīt/noteikt, jo asfalta seguma atjaunošana tika skaitīta kopā ar vispārēja pagalma labiekārtošanu. Vai tomēr nē?

Ar cieņu/ Best regards,

Jekaterina Zalomova

Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledžas /

RTU Liepaja Maritime College

Vadošā projektu un attīstības koordinatore/

Lead project and development coordinator

[Uliha 5, Liepāja, Latvia, LV-3401](#)

+371 27089970

www.ljk.lv

Rīgas
Tehniskās
universitātes



Liepājas
Jūrniecības
koledža

Šī ziņa nav oficiāla komunikācija un nepauž RTU Liepājas Jūrniecības koledžas oficiālo viedokli. Par oficiālu RTU Liepājas Jūrniecības koledžas komunikāciju uzskatāms rakstveida dokuments, kuru parakstījusi pilnvarota persona.

Ja esat saņēmis šo vēstuli kļūdas pēc, Jūsu pienākums ir to dzēst un paziņot par to vēstules sūtītājam. Vēstule var saturēt konfidenciālu informāciju. Šāda informācijas nelikumīga apstrāde ir krimināli sodāma Latvijas Republikā.

6 pielikumi



Tames apjomi_LŪ drenāža_Uliha 5 __JZ atzimes.xlsx
27K



KT-LKT~1.pdf
1368K



TS-1-0~1.pdf
1643K



ŪKT- LKT-1-01 Lietus kanalizācijas garenprofils (1. kārtā) - 01-06-uliha-5-bp-ukt05-rev00.pdf
507K



ŪKT- LKT-1-01 Drenāžas garenprofils (1. kārtā) - 01-10-uliha-5-bp-ukt09-rev00.pdf
427K



ŪKT- LKT-1-01 Drenāžas garenprofils (1. kārtā) - 01-09-uliha-5-bp-ukt08-rev00.pdf
579K