**PIEZĪMES:**

1. Elektroapgādes pagaidu pieslēgums - esošā elektrības sadalne, ūdens nodrošināms no autocisternas.
2. Būvniecības laukuma norobežošanai izmantot gan esošo, gan pagaidu žogu.
3. Pie iebrauktuves (nobrauktuves) uz būvlaukuma teritoriju, kā arī visos celtniecības posmos, kur ir nepieciešams pēc darba nosacījumiem, uzstādīt labi redzamas un dienakts tumšajā laikā apgaismotas brīdinājuma un norādījuma zīmes.
4. Uz sastatnēm, materiālu novietnēs un laukumos, pie iebraukšanas būvlaukumā, izkārt brīdinājuma zīmes ar attiecīgiem uzrakstiem.
5. Būvmateriālu nokraušanas laukumu segums - zaļājs.
6. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt pieguļošās teritorijas apzaļumošanas darbus.

Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada ievērot MK noteikumus Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"

## PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- Būvmateriālu nokrautnes
- Būvgružu konteineri
- Biotualetes
- Būvtehnikas kustības virziens būvlaukumā
- Ugunsdzēsības stends
- Pagaidu instrumentu novietnes, paredzētas gan ģenerāluzņēmēju, gan apakšuzņēmēju vajadzībām.
- Pārvietojamā grunts
- Esošais žogs
- Pagaidu žogs ar slēdzamiem vārtiem

Attīrītā ūdens uzkrāšanas aka K1-7,Ø1500

Dūņu mineralizators (dūņu uzkrāšanai)

Sadalne ar apsildi, sadalnē paredzēt iespēju pieslēgt ģeneratoru

Septisko notekūdeņu pieņemšanas kamera/vieta V=12m3

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas Q=15m3/dnn(17m3/dnn max)

x=269950
y=600700

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Būvprojekta izstrādātājs: SIA"2RE" BRA Nr. 16576 Tālr. 29169497 | | | Objekts: Sēlijas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve | Adrese: Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads | |
| | | | Rasējums: *Būvdarbu ģenerālplāns* | | Stadija: BP |
| Būvproj.d.vad | V.Siņicina-Kuļka | | Mērogs: 1:500 | Datums: 26.10.2022 | Lapa: DOP-2 / Lapas: Skat.DOP-1 |
| Izstrādāja | V.Siņicina-Kuļka | | | | |