

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Materiālu piegādes un būvgružu iznešanas ceļš.
Esošais grīdas segums telpā 2.1 jāsargā no būvniecības ietekmes, noklājot ar atbilstošas stiprības materiālu.
Aizsargmateriāla malām jābūt nostiprinātām, lai neradītu paklupšanas riskus gan strādniekiem, gan CSDD apmeklētājiem.
UZMANĪBU !
Ceļš krustojas ar CSDD darbinieku un apmeklētāju pārvietošanās ceļu, pēc būvlaukuma zonas atstāšanas strādniekiem tīrīt apavu zoles!

I — Būvlaukuma kontūra ar būvdarbu etapa nr.
Būvlaukums norobežots ar necaurredzamu un celtniecības putekļus aizturošu materiālu.

II — Būvlaukuma kontūra ar būvdarbu etapa nr.
Būvlaukums norobežots ar necaurredzamu un celtniecības putekļus aizturošu materiālu.
Darbus II etapā sākt tikai pēc I etapa pabeigšanas un nodošanas CSDD pārstāvim.

Indekss	Datums	Izmaiņas	Izpildīja

Objekta nosaukums

CSDD Rīgas KAC ēkas telpu pārplānošana

Adrese

Bauskas iela 86, RĪGA

Būvniecības ierosinātājs

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
S.Eizenšteina iela 6. Rīga, LV-1079 VRN 40003345734

Būvprojekta / būvprojekta AR daļas izstrādātājs

ARHIS ARHITEKTI SIA
Reģistrācijas Nr. 40003026957
Būvkomersanta reģ.Nr. 2418-R
KRIŠJĀŅA BARONA IELA 31, RĪGA LV 1011
arhis@arhis.lv tālr. +371 67225852

Būvprojekta daļas vadītājs — Arnis Kleinbergs

Būvprojektēšanas stadija — BŪVPROJEKTS

Rasējuma nosaukums

BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS SHĒMA
2.STĀVS

Pasūtījuma/arhīva Nr. 1012	Rasējuma marka DOP
Izstrādāja Jānis Prusaks	Lapas Nr. 03 Rev.Nr.
	Datums
	Mērogs 1/150

Faila Nr. 1012_DOP_20240515.dwg