BŪVLAUKUMA ĢENERĀLPLĀNS
M 1:250

PROJEKTĒTĀ OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA



Īvju iela 5, Jaunmārupe,
Mārupes novads

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Apzīmējumi	Nosaukums
	Projektējamās teritorijas robeža
	Projektējamā betona apmale 100.20.8 cm
	Projektējamais žogs h=4m ar vārtiņiem
	Projektējamais pludmales volejbola siets
	Projektējamā aizsargčaula

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI	NOSAUKUMS
1	SARGA VAGONIŅŠ
2	BŪVDARBU VADĪTĀJA VAGONIŅŠ
3	STRĀDNIEKU SADZĪVES VAGONIŅŠ
4	INVENTĀRA NOLIKTAVAS VAGONIŅŠ
5	MATERIĀLU NOKRAUTNE
6	BŪVGRUŽU KONTEINERI
7	BERAMO MATERIĀLU ATBĒRTNE
	PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS VIETA
	PĀRVIETOJAMĀ BIOTUALETE
	TRANSPORTA KUSTĪBA BŪVLAUKUMĀ
	PAGAIDU ŽOGS
	BŪVTĀFELE
	DROŠĪBAS ZĪMES
	UGUNSDROŠĪBAS STENDS
	PAGAIDU VĀRTI
	BŪVLAUKUMA PAGAIDU ELEKTROAPGĀDES ĢENERĀTORS

DOP PIEZĪMES:

1. Norādījumus par būvlaukuma organizēšanu un darba veikšanu skatīt skaidrojošā aprakstā;
2. Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem;
3. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 101.p., atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir tiesības veikt izmaiņas plānotajos darbu sagatavošanas posmos, kā arī izvēlētajās darba metodēs, pirms tam veicot izmaiņas darbu veikšanas projektā un saskaņojot tās ar pasūtītāju.
4. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 93.4.p., galvenā būvdarbu veicēja pienākums ir organizēt papildus pasākumus, kas, veicot būvdarbus, nepieciešami sabiedrības drošības garantēšanai.
5. Būvdarbu veicējs ir tiesīgs DOP precizēt atbilstoši sevis izvēlētai būvniecības tehnoloģijai, pieejamiem celtniecības palīglīdzekļiem, tehnikai.
6. Būvdarbu veicēja pienākums ir izstrādāt detalizētus Darba veikšanas projektus.
7. Precizējot DOP un DVP projektus, kā arī veicot būvdarbus ievērot spēkā esošos normatīvos aktus.
8. Darbus veikt sertificētu būvspeciālistu vadībā.
9. Gadījumā, ja darbu veikšanas rezultātā tiek bojāts esošs labiekārtojums vai kāds no tā elementiem - pēc darbu beigšanas atjaunot sākotnējā izskatā.
10. Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi veic galvenais būvdarbu veicējs, uzstādot pieslēguma sadali ar pārnēsājamo pagarinātāju pieslēguma vietām.
11. Pazemē esošās komunikācijas dabā jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem.
12. **Zonā, kur pastāv risks bojāt esošās komunikācijas, demontāžas un zemes darbus veic ar rokām bez mehānismu pielietošanas;**
13. Būvlaukuma aprikojumus, kurš uzstādīts virs esošajiem ekspluatējamajiem tīkliem, nepieciešams nojaukt/ demontēt/ pārvietot pēc pirmā tīklu turētāja pieprasījuma tīklu remontdarbu veikšanai.
14. Visi celtniecības darbi veicami ievērojot Ir MK 25.02.2003. noteikumus Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".
15. Būvlaukuma ceļi, darba vietas, evakuācijas ejas un pievedceļus darba vietām regulāri jātīra un jāuztur kārtībā.
16. Paredzēt kontroli kravu piegādes procesam uz/ no kritisko zonu, ja tāda tiks veikta.
17. Būvniecības laikā nodrošināt piebraukšanas iespējas piegulošajiem zemes īpašumiem.
18. Nepasliktināt darbu veikšanā izmantotā pašvaldības pievedceļa tehnisko stāvokli un būvdarbu laikā veikt esošā pievedceļu uzturēšanu. Ja darbu veikšanas rezultātā tiek pasliktināts pievedceļa tehniskais stāvoklis, būvdarbu veicējam ir pienākums nekavējoties saskaņot veicamos darbus un atjaunojamo platību ar Mārupes novada pašvaldības īpašuma pārvaldes daļu un novērst radītos bojājumus par saviem līdzekļiem.

Būvniecības ierosinātājs: **Mārupes novada pašvaldība,** Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167			
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj.vad.	Didzis Dāle		14.05.2024.
DOP d.vad.	Didzis Dāle		14.05.2024.
Izstrādātājs	Anna Gončarova		14.05.2024.

Objekts: **Jaunmārupes pludmales volejbola laukums**

Adrese: Īvju iela 5, Jaunmārupe, Mārupes novads

Lapas nosaukums: **Būvlaukuma ģenerālplāns**

SIA "BM-projekts"
Būvk.reģ.Nr. 7008-RA2
Mārupes novads, Mārupes pagasts "Ezīši", LV-2166
Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma Nr.: -
Arhīva Nr.: -
Mērogs: 1:250

Stadija	Lapas	Marka	Ras. Nr.
BP		DOP	DOP-2