



Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REpowerEU,
Nr.7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001

Vienošanās par grozījumiem

07.05.2025. Līgumā par 20kV līniju B591 un B5954 pārbūves T25937, T25978, T25954 un T25924 20/0.4kV tīklā pārbūves būvdarbu veikšanu Carnikavas pagastā, Ādažu novadā un Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novadā, IO-263021

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs)

Reģistrācijas numurs: 40003857687
PVN maksātāja numurs: LV40003857687
Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160
e-pasts: st@sadalestikls.lv

Kredītiestāde: [...]
SWIFT kods: [...]
Konta numurs: [...]
kuru pārstāv [...];

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ECC LATVIJA"

(turpmāk – Būvuzņēmējs)

Reģistrācijas numurs: 40103191992
PVN maksātāja numurs: LV40103191992
Adrese: Apiņu iela 7, Krustkalni, Ķekavas pagasts, LV-2111

e-pasts: ecc@ecclatvija.lv
Kredītiestāde: [...]
SWIFT kods: [...]
Konta numurs: [...]
kuru pārstāv [...];

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 07.05.2025. Līguma par 20kV līniju B591 un B5954 pārbūves T25937, T25978, T25954 un T25924 20/0.4kV tīklā pārbūves būvdarbu veikšanu Carnikavas pag., Ādažu nov. un Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., IO-263021 (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-1736) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 18.1., 18.2.3., 18.3.3., un 21.5.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 3.punkta nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos un to, ka 15.10.2025. Būvuzņēmējs bija pieteicis atslēgumu [...], kura ietvaros bija paredzēts nomainīt slēgiekārtu transformatora apakšstacijā T24296. Uzstādot slēgiekārtu tika konstatēts, ka Pasūtītājs piegādājis neatbilstošu slēgiekārtu, kā rezultātā nevarēja veikt slēgiekārtas nomaiņu, tika pieteikts papildus atslēgums 06.11.2025. [...], lai veiktu slēgiekārtas nomaiņu. Līguma izpildes laikā reģionā ir novērots būtiski paaugstināts nokrišņu daudzums, kas tieši ietekmē būvdarbu tempu. Šāds nokrišņu intensitātes pieaugums būtiski paaugstina gruntsūdeņu līmeni, padarot augsni piesātinātu un tehniski nepiemērotu rakšanas darbu veikšanai. Pēc izbūves darbu pabeigšanas, tika kavēti labiekārtošanas darbi, jo grunts virskārta ir mīksta un mitra, kas neļauj tehnikai droši pārvietoties, apgrūtināja precīzu darbu organizēšanu un palielina risku bojāt jau esošo infrastruktūru. Būvuzņēmējs nevar pabeigt darbus Līgumā sākotnēji noteiktajā termiņā, Līdzēji vienojas grozīt Līguma Speciālo noteikumu 2.1.1. un 2.1.2.apakšpunktus un 5.4.punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
"2.1.1. izpilda tos līdz 02.01.2026.;
2.1.2. nodod tos līdz 02.04.2026."
"5.4. Kiberdrošības prasības."
2. Papildināt Līguma Vispārīgos noteikumus ar 15.22.,punktu 15.23. punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
"15.22. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā atļauja/pieceja Pasūtītāja ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieceja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvuzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvuzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu."

"15.23. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kiberdrošības jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālajam kiberdrošības likumam, kā arī Ministru kabineta 2025.gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības". Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā arī nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību."

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2025.gada 15.oktobra. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pie Vienošanās pievienoti divi pielikumi, kuri ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Būvdarbu izpildes laika grafiks"; 2.pielikums: "Kiberdrošības prasības".
5. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: ligumi@sadalestikls.lv.

PASŪTĪTĀJS

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

[...]

[...]

BŪVUZŅĒMĒJS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ECC LATVIJA"

[...]