



Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija",
REPowerEU, Nr. 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001

Vienošanās par grozījumiem

06.05.2025. Līgumā par jaunas transformatora apakšstacijas izbūves atdalītāja U408-3 vietā un jauna jaudas slēdža izbūves atdalītāja U408-7 tuvumā būvdarbu veikšanu Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, IO-273648

Rīgā

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

<p>Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs)</p> <p>Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 e-pasts: st@sadalestikls.lv</p> <p>Kredītiestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...];</p>	un	<p>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hanza-elektro" (turpmāk – Būvuzņēmējs)</p> <p>Reģistrācijas numurs: 45403020866 PVN maksātāja numurs: LV45403020866 Adrese: "Pīlādžlauks", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113 e-pasts: info@hanza-elektro.lv</p> <p>Kredītiestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...];</p>
--	----	--

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 06.05.2025. Līguma par jaunas transformatora apakšstacijas izbūves atdalītāja U408-3 vietā un jauna jaudas slēdža izbūves atdalītāja U408-7 tuvumā būvdarbu veikšanu Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, IO-273648 (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-1709) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 18.1., 18.2.1., 18.3.2., 21.5.punkta noteikumiem, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 1. un 3.punkta nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

- Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos un to, ka kavējās materiālu piegāde, jo Pasūtītājs veica kompaktās transformatora apakšstacijas (KTA) piegādi tikai 2025.gada 23.oktobrī. Ņemot vērā to, ka KTA netika piegādāta savlaicīgi, Būvuzņēmējs bija spiests apturēt brigāžu darbu šajā objektā, jo visi darbi, kurus bija iespējams veikt līdz KTA uzstādīšanai, tika paveikti savlaicīgi, proti, ir izbūvētas kabelļlīnijas, sagatavoti zemējuma kontūri un KTA būvbedre. Būvuzņēmējs nevar pabeigt būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā, Līdzēji vienojas grozīt Līguma Speciālo noteikumu 2.1.1. un 2.1.2.apakšpunktus un 5.4.punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
"2.1.1. izpilda tos līdz 16.11.2025.;
2.1.2. nodod tos līdz 14.02.2026."
"5.4. Kiberdrošības prasības."
- Papildināt Līguma Vispārīgos noteikumus ar 15.22., 15.23. punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
"15.22. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā atļauja/pieceja Pasūtītāja ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieceja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvuzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvuzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu."

"15.23. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kibernetikas jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālajam kibernetikas likumam, kā arī Ministru kabineta 2025.gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kibernetikas prasības". Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā arī nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību."

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2025.gada 19.septembra. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pie Vienošanās pievienoti divi pielikumi, kuri ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Būvdarbu izpildes laika grafiks"; 2.pielikums: "Kibernetikas prasības".
5. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [...].

PASŪTĪTĀJS

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

[...]

[...]

BŪVUZŅĒMĒJS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hanza-elektro"

[...]