VIENOŠANĀS Nr. 14
pie 2024. gada 10. decembra PROJEKTĒŠANAS, BŪVDARBU UN AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMA Nr. 21-4/1

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Rīgas Stila un modes tehnikums, reģ. Nr. 90000039361, turpmāk – Pasūtītājs, tā direktores Ulrikas Naumovas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un

SIA "SANART", reģ. Nr. 44103043748, turpmāk Izpildītājs, tās valdes locekles Evitas Bezdelīgas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā saukti „Puses",

pamatojoties uz starp Pusēm 2024. gada 10. decembrī noslēgtā projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības līguma Nr. 21-4/1 (turpmāk – Līgums) 9. sadaļu, 10.11. un 18.6. punktu un Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. punktu vienojas par sekojošu izmaiņu veikšanu (turpmāk – Vienošanās):

1. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **4-15** (Jumta siltināj uma un seguma nomaiņa) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **54** *"Jumta siltumizolācijas vēdināšanas aeratoru skaita izmaiņas"* un izmaiņu tāmi Nr. **150**, samazinot tāmes izmaksas par summu **EUR 106,98** bez pievienotās vērtības nodokļa;
2. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **1-10** (Centralizēta balss izziņošanas sistēma) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **55** *"CENTRALIZĒTA BALSS IZZIŅOŠANAS SISTĒMA"* un izmaiņu tāmi Nr. **151**, samazinot tāmes izmaksas par summu **EUR 59,88** bez pievienotās vērtības nodokļa;
3. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **1-9** (Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **56** *"Kondensāta kanalizācijas sistēma"* un izmaiņu tāmi Nr. **152**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 564,95** bez pievienotās vērtības nodokļa;
4. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **2-9** (Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **56** *"Kondensāta kanalizācijas sistēma"* un izmaiņu tāmi Nr. **153**, samazinot tāmes izmaksas par summu **EUR 44,95** bez pievienotās vērtības nodokļa;
5. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **3-9** (Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **56** *"Kondensāta kanalizācijas sistēma"* un izmaiņu tāmi Nr. **154**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 23,23** bez pievienotās vērtības nodokļa;
6. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **4-10** (Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **56** *"Kondensāta kanalizācijas sistēma"* un izmaiņu tāmi Nr. **155**, samazinot tāmes izmaksas par summu **EUR 55,29** bez pievienotās vērtības nodokļa;

7. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **1-6** (Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **57** *"Motorizēto vārstu elektroapgāde"* un izmaiņu tāmi Nr. **156**, samazinot tāmes izmaksas par summu **EUR 6,16** bez pievienotās vērtības nodokļa;
8. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **2-6** (Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **57** *"Motorizēto vārstu elektroapgāde"* un izmaiņu tāmi Nr. **157**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 36,42** bez pievienotās vērtības nodokļa;
9. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **3-6** (Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **57** *"Motorizēto vārstu elektroapgāde"* un izmaiņu tāmi Nr. **158**, samazinot tāmes izmaksas par summu **EUR 200,45** bez pievienotās vērtības nodokļa;
10. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **4-7** (Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **57** *"Motorizēto vārstu elektroapgāde"* un izmaiņu tāmi Nr. **159**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 66,36** bez pievienotās vērtības nodokļa;
11. Papildināt Līguma 1. pielikumu "Finanšu piedāvājums" un tā Kopsavilkuma aprēķinu Nr. **6** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana"* ar lokālo tāmi Nr. **6-14** *"Iekšējās apkures sistēmas"* saskaņā ar 05.03.2026. izmaiņu aktu Nr. **58A** *"Apkures sistēma"* un izmaiņu tāmi Nr. **160**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 14 754,80** bez pievienotās vērtības nodokļa;
12. Papildināt Līguma 1. pielikumu "Finanšu piedāvājums" un tā Kopsavilkuma aprēķinu Nr. **7** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana"* ar lokālo tāmi Nr. **7-14** *"Iekšējās apkures sistēmas"* saskaņā ar 05.03.2026. izmaiņu aktu Nr. **58A** *"Apkures sistēma"* un izmaiņu tāmi Nr. **161**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 12 554,86** bez pievienotās vērtības nodokļa;
13. Papildināt Līguma 1. pielikumu "Finanšu piedāvājums" un tā Kopsavilkuma aprēķinu Nr. **8** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana"* ar lokālo tāmi Nr. **8-14** *"Iekšējās apkures sistēmas"* saskaņā ar 05.03.2026. izmaiņu aktu Nr. **58A** *"Apkures sistēma"* un izmaiņu tāmi Nr. **162**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 12 307,21** bez pievienotās vērtības nodokļa;
14. Papildināt Līguma 1. pielikumu "Finanšu piedāvājums" un tā Kopsavilkuma aprēķinu Nr. **9** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana"* ar lokālo tāmi Nr. **9-14** *"Iekšējās apkures sistēmas"* saskaņā ar 05.03.2026. izmaiņu aktu Nr. **58A** *"Apkures sistēma"* un izmaiņu tāmi Nr. **163**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 11 300,89** bez pievienotās vērtības nodokļa;
15. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **6-8** (Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **59A** *"Kondensāta kanalizācijas sistēma"* un izmaiņu tāmi Nr. **164**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 1 110,21** bez pievienotās vērtības nodokļa;
16. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **6-5** (Apdares darbi) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **59A** *"Kondensāta kanalizācijas sistēma"* un izmaiņu tāmi Nr. **165**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 2 590,24** bez pievienotās vērtības nodokļa;
17. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **7-8** (Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **59A** *"Kondensāta kanalizācijas sistēma"* un izmaiņu tāmi Nr. **166**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 2 184,94** bez pievienotās vērtības nodokļa;

18. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **7-5** (Apdares darbi) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **59A** *"Kondensāta kanalizācijas sistēma"* un izmaiņu tāmi Nr. **167**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 1 674,73** bez pievienotās vērtības nodokļa;

19. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **8-8** (Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **59A** *"Kondensāta kanalizācijas sistēma"* un izmaiņu tāmi Nr. **168**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 1 819,97** bez pievienotās vērtības nodokļa;

20. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **8-5** (Apdares darbi) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **59A** *"Kondensāta kanalizācijas sistēma"* un izmaiņu tāmi Nr. **169**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 1 470,86** bez pievienotās vērtības nodokļa;

21. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **9-8** (Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **59A** *"Kondensāta kanalizācijas sistēma"* un izmaiņu tāmi Nr. **170**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 2 037,60** bez pievienotās vērtības nodokļa;

22. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **9-5** (Apdares darbi) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **59A** *"Kondensāta kanalizācijas sistēma"* un izmaiņu tāmi Nr. **171**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 1 862,11** bez pievienotās vērtības nodokļa;

23. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **6-3** (Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **60A** *"Iekšdurvju izmaiņas"* un izmaiņu tāmi Nr. **172**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 2 926,70** bez pievienotās vērtības nodokļa;

24. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **7-3** (Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **60A** *"Iekšdurvju izmaiņas"* un izmaiņu tāmi Nr. **173**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 3 517,63** pievienotās vērtības nodokļa;

25. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **8-3** (Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **60A** *"Iekšdurvju izmaiņas"* un izmaiņu tāmi Nr. **174**, samazinot tāmes izmaksas par summu **EUR 350,07** pievienotās vērtības nodokļa;

26. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. **9-3** (Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas) saskaņā ar 05.06.2026. izmaiņu aktu Nr. **60A** *"Iekšdurvju izmaiņas"* un izmaiņu tāmi Nr. **175**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 4 784,46** pievienotās vērtības nodokļa;

27. Ņemot vērā Vienošanās 1.-26. punktā veiktās darbu apjomu izmaiņas, izteikt Līguma 4.1.punktu jaunā redakcijā:

"4.1. Līguma kopējā summa, atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.1.), par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Darbu izpildi ir **EUR 5 038 221,40** (*pieci miljoni trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti divdesmit viens eiro un 40 centi),* tajā skaitā:

4.1.1. līgumcena, **EUR 4 163 819,34** (*četri miljoni viens simts sešdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit eiro un 34 centi*) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), kuru veido:

4.1.1.1. līgumcena par Projektēšanas darbu izpildi **EUR 187 800,00** (*viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi*);

4.1.1.2. līgumcena par Būvdarbu izpildi **EUR 3 938 519,34** (*trīs miljoni deviņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši pieci simti deviņpadsmit eiro un 34 centi*);

4.1.1.3. Pasūtītāja rezerve neparedzamiem darbiem no Būvdarbu izmaksām **EUR 0,00** (*piecpadsmit tūkstoši septiņdesmit eiro un 78 centi*);

4.1.1.4. līgumcenas par Autoruzraudzības veikšanu **EUR 37 500,00** (*trīsdesmit septiņi tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi*).

4.1.2. PVN 21% - **EUR 874 402,06** (*astoņi simti septiņdesmit četri tūkstoši četri simti divi eiro un 6 centi*).

Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta pirmo, otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem, projektēšanas un autoruzraudzības darbiem PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs."

28. Izteikt Līguma 1. pielikumu "Finanšu piedāvājums" jaunā redakcijā, papildinot ar apliecinājuma karšu līgumcenas koptāmi un papildus darbu apjomu tāmi (*pielikums Nr.3*).

29. Papildināt Līguma 3. pielikumu *"Darba uzdevums"* ar 7.3. darba uzdevumu *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā, LV-1064, telpu plānojuma aktualizēšanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde"* un izteikt 7.1. darba uzdevumu (RSMT Administratīvai ēkai Ūdeļu ielā 22) un 7.2. darba uzdevumu (RSMT Darbnīcas ēkai Ūdeļu ielā 22B) jaunā redakcijā.

30. Pamatojoties uz Izpildītāja 03.06.2026. vēstuli Nr. 2/2026-119 "*Par apakšuzņēmēja saskaņošanu Līguma Nr. 21-4/1 ietvaros*" un 03.06.2026. vēstuli Nr. 2/2026-120 "*Par apakšuzņēmēja saskaņošanu Līguma Nr. 21-4/1 ietvaros*" piesaistīt Līguma izpildē šādus apakšuzņēmējus:

30.1. **SIA "Sidlu Ceļi", reģ. Nr. 44103093255;**

30.2. **SIA "MML DĀRZI", reģ. Nr. 40203396485.**

31. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līdz ar šīs Vienošanās spēkā stāšanos Izpildītājs apliecina, ka vienību cenās ir ievērtējis visus riskus un izmaksas, kādas ir nepieciešamas Darba izpildei Līgumā noteiktajā kvalitātē un termiņā un tam nav materiāla rakstura pretenzijas pret Pasūtītāju.

32. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.

33. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta, izmantojot drošu elektronisko parakstu, uz 5 (*piecām*) lapām ar 4 (*četriem*) pielikumiem.

Pielikumā:

1) SIA "SANART" 03.06.2026. vēstule Nr. 2/2026-119 "*Par apakšuzņēmēja saskaņošanu Līguma Nr. 21-4/1 ietvaros*" (datne: 119_APU sask_RSMT_Sidlu celi.edoc);
2) SIA "SANART" 03.06.2026. vēstule Nr. 2/2026-120 "*Par apakšuzņēmēja saskaņošanu Līguma Nr. 21-4/1 ietvaros*" (datne: 120_APU sask_RSMT_MML darzi);
3) Līguma 1. pielikuma "Finanšu piedāvājums" finanšu piedāvājums, Līgumcenas koptāme, kopsavilkuma aprēķins Nr.**1** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā vienkāršotā atjaunošana ēkas ieejas mezglam"*, lokālā tāme Nr. **1-6** *"Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi"*, lokālā tāme Nr. **1-9** *"Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums",* lokālā tāme Nr. **1-10** *"Centralizēta balss izziņošanas sistēma",* kopsavilkuma aprēķins Nr. **2** *"Rīgas Stila un*

modes tehnikuma Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā vienkāršotā atjaunošana ēkas ēdnīcai un virtuves telpām", lokālā tāme Nr. **2-6** "*Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi"*, lokālā tāme Nr. **2-9** *"Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums",* kopsavilkuma aprēķins Nr. **3** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā vienkāršotā atjaunošana ēkas bibliotēkai un lasītavai"*, lokālā tāme Nr. **3-6** "*Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi*", lokālā tāme Nr. **3-9** "*Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums*", kopsavilkuma aprēķins Nr. **4** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā vienkāršotā atjaunošana ēkas 2. un 3. stāvam"*, lokālā tāme Nr. **4-7** "*Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi*", lokālā tāme Nr. **4-10** "*Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums*", lokālā tāme Nr. **4-15** "*Jumta siltinājuma un seguma nomaiņa*", kopsavilkuma aprēķins Nr. **6** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana 1.stāva foajē un labierīcībām"*, lokālā tāme Nr. **6-3** *"Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas",* lokālā tāme Nr. **6-5** *"Apdares darbi",* lokālā tāme Nr. **6-8** *"Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums",* lokālā tāme Nr. **6-14** *"Iekšējās apkures sistēmas",* kopsavilkuma aprēķins Nr. **7** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana 2.stāva foajē un labierīcībām"*, lokālā tāme Nr. **7-3** "*Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas*", lokālā tāme Nr. **7-5** "*Apdares darbi*", lokālā tāme Nr. **7-8** "*Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums*", lokālā tāme Nr. **7-14** "*Iekšējās apkures sistēmas*", kopsavilkuma aprēķins Nr. **8** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana 3.stāva foajē, mācību kabinetam nr.5 un labierīcībām"*, lokālā tāme Nr. **8-3** "*Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas*", lokālā tāme Nr. **8-5** "*Apdares darbi*", lokālā tāme Nr. **8-8** "*Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums*", lokālā tāme Nr. **8-14** "*Iekšējās apkures sistēmas*", kopsavilkuma aprēķins Nr. **9** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana 4.stāva foajē, mācību kabinetiem nr.4, nr.5 un labierīcībām"*, lokālā tāme Nr. **9-3** "*Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas*", lokālā tāme Nr. **9-5** "*Apdares darbi*", lokālā tāme Nr. **9-8** "*Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums*", lokālā tāme Nr. **9-14** "*Iekšējās apkures sistēmas*".

Līgumcenas koptāme apliecinājuma kartēm "Rīgas Stila un modes tehnikuma Administratīvais korpuss Ūdeļu ielā 22, Mācību korpuss Ūdeļu ielā 22A Darbnīcu korpuss Ūdeļu ielā 22B, Rīgā", Kopsavilkuma aprēķins Nr.1_APL 1.kārta, Lokālā tāme Nr. APL 1-1 "Demontāža", Lokālā tāme Nr. APL 1-2 "Sienu atjaunošana", Lokālā tāme Nr. APL 1-3 "Lieveņu atjaunošana", Lokālā tāme Nr. APL 1-4 "durvis, vitrīna", Lokālā tāme Nr. APL 1-5 "Kāpnes, margas, kājslauķi", Lokālā tāme Nr. APL 1-6 "Lietus kanalizācijas iekšējie tīkli", Kopsavilkuma aprēķins Nr.2_APL 2.kārta, Lokālā tāme Nr. APL 2-1 "Siltummezgla izbūve", Lokālā tāme Nr. APL 2-2 "Siltumtrase", Kopsavilkuma aprēķins Nr.3_APL 3.kārta, Lokālā tāme Nr. APL 3-1 "Terases un esošā baseina konstrukcijas", Lokālā tāme Nr. APL 3-2 "Ceļi, laukumi, segumi", Lokālā tāme Nr. APL 3-3 "Apzaļumošana", Lokālā tāme Nr. APL 3-4 "Labiekārtojuma elementi", Lokālā tāme Nr. APL 3-5 "Ārējā elektroapgāde", Lokālā tāme Nr. APL 3-6 "ŪKT", Kopsavilkuma aprēķins Nr.4_APL 4.kārta, Lokālā tāme Nr. APL 4-1 "Ceļi, laukumi, segumi", Lokālā tāme Nr. APL 4-2 "Apzaļumošana", Lokālā tāme Nr. APL 4-3 "Labiekārtojuma elementi", Lokālā tāme Nr. APL 4-4 "ŪKT", Kopsavilkuma aprēķins Nr.5_APL 5.kārta, Lokālā tāme Nr. APL 5-1 "Demontāža", Lokālā tāme Nr. APL 5-2 "Būvkonstrukcijas", Lokālā tāme Nr. APL 5-3 "Sienu atjaunošana", Lokālā tāme Nr. APL 5-4 "Grīdas", Lokālā tāme Nr. APL 5-5 "Durvis", Lokālā tāme Nr. APL 5-6 "Margas, kājslauķi un citi", Būvdarbu apjomu tabula Nr. APL 5-7 "Ventilācija", Lokālā tāme Nr. APL 5-8 "Iekšējā elektroapgāde", Lokālā tāme Nr. APL 5-9 "ESS_VAS sistēma", Lokālā tāme Nr. APL 5-10 "ESS_UATS sistēma", Lokālā tāme Nr. APL 5-11 "Lietus ūdens kanalizācija LK1", Kopsavilkuma aprēķins Nr.6_APL

6.kārta, Lokālā tāme Nr. APL 6-1 “Terases konstrukcijas”, Lokālā tāme Nr. APL 6-2 “Terases izbūve”, Lokālā tāme Nr. APL 6-3 “Apzaļumošana”, Lokālā tāme Nr. APL 6-4 “ŪKT”, Kopsavilkuma aprēķins Nr. 7_APL, Lokālā tāme Nr. APL 7-1 “Ventagregāta celiņu izbūve”, Lokālā tāme Nr. APL 7-2 “Šūšanas darbnīcu gaisa attīrīšanas sistēmas izbūve”, Lokālā tāme Nr. APL 7-3 “Iekšējie elektrotīkli tehnoloģiskai ventilācijai”, Lokālā tāme Nr. APL 7-4 “Ārējais Ū1 ūdensievads”, Lokālā tāme Nr. APL 7-5 Tauku ķērāja izbūve (datne: finansu_piedavajums_Vien_Nr.14.zip);

4) Līguma 3. pielikums “Darba uzdevums” (datne: darba_uzdevums groz.zip).

Pasūtītājs	**Izpildītājs**
Rīgas Stila un modes tehnikuma direktore ***Ulrika Naumova***	SIA “SANART” valdes locekle ***Evita Bezdelīga***

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU