VIENOŠANĀS Nr. 12
pie 2024. gada 10. decembra PROJEKTĒŠANAS, BŪVDARBU UN AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMA Nr. 21-4/1

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Rīgas Stila un modes tehnikums, reģ. Nr. 90000039361, turpmāk – Pasūtītājs, tā direktores p.i. Jūlijas Opikovas personā, kura rīkojas saskaņā ar 2025. gada 21. februāra Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr. 13-2.2.1e/25/25 "*Par grozījumu Izglītības un zinātnes ministrijas 2025. gada 18. februāra rīkojumā Nr. 13-2.2.1e/25/20 "Par Rīgas Stila un modes tehnikuma direktora amata pienākumu pildīšanu""*, no vienas puses, un

SIA "SANART", reģ. Nr. 44103043748, turpmāk Izpildītājs, tās valdes locekles Evitas Bezdelīgas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā saukti „Puses"

pamatojoties uz starp Pusēm 2024. gada 10. decembrī noslēgtā projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības līguma Nr. 21-4/1 (turpmāk – Līgums) 9. sadaļu, 10.11. un 18.6. punktu un Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. punktu vienojas par sekojošu izmaiņu veikšanu (turpmāk – Vienošanās):

1. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**2-8** (Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**34** *"Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums"* un izmaiņu tāmi Nr.**92**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 123,86** bez pievienotās vērtības nodokļa;
2. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**3-8** (Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**34** *"Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums"* un izmaiņu tāmi Nr.**93**, bez līgumcenas izmaiņām;
3. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**4-9** (Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**34** *"Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums"* un izmaiņu tāmi Nr.**94**, samazinot tāmes izmaksas par summu **EUR 123,86** bez pievienotās vērtības nodokļa;
4. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**1-12** (Telekomunikācijas tīkli) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**35** *"Telekomunikācijas tīkli"* un izmaiņu tāmi Nr.**95**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 322,40** bez pievienotās vērtības nodokļa;
5. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**2-13** (Telekomunikācijas tīkli) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**35** *"Telekomunikācijas tīkli"* un izmaiņu tāmi Nr.**96**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 26,74** bez pievienotās vērtības nodokļa;
6. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**3-12** (Telekomunikācijas tīkli) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**35** *"Telekomunikācijas tīkli"* un izmaiņu tāmi Nr.**97**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 67,62** bez pievienotās vērtības nodokļa;
7. Papildināt Līguma 1.pielikumu "Finanšu piedāvājums" un tā kopsavilkuma aprēķinu Nr.4 *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā vienkāršotā*

atjaunošana ēkas 2. un 3. stāvam" ar lokālo tāmi Nr.**4-14** (Telekomunikācijas tīkli) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**35** *"Telekomunikācijas tīkli"* un izmaiņu tāmi Nr.**98**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 3 217,74** bez pievienotās vērtības nodokļa;

8. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**1-3** (Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**36** *"Durvju aizvērēji stiklotām durvīm"* un izmaiņu tāmi Nr.**99**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 1 755,34** bez pievienotās vērtības nodokļa;

9. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**3-3** (Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**36** *"Durvju aizvērēji stiklotām durvīm"* un izmaiņu tāmi Nr.**100**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 877,68** bez pievienotās vērtības nodokļa;

10. Papildināt Līguma 1.pielikumu "Finanšu piedāvājums" un tā kopsavilkuma aprēķinu Nr.6 *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana 1.stāva foajē un labierīcībām"* ar lokālo tāmi Nr.**6-13** (Apsardzes signalizācija) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**37A** *"Apsardzes signalizācija"* un izmaiņu tāmi Nr.**101**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 8 669,61** bez pievienotās vērtības nodokļa;

11. Papildināt Līguma 1.pielikuma "Finanšu piedāvājums" kopsavilkuma aprēķinu Nr.7 *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana 2.stāva foajē un labierīcībām"* ar lokālo tāmi Nr.**7-12** (Apsardzes signalizācija) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**37A** *"Apsardzes signalizācija"* un izmaiņu tāmi Nr.**102**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 7 893,82** bez pievienotās vērtības nodokļa;

12. Papildināt Līguma 1.pielikuma "Finanšu piedāvājums" kopsavilkuma aprēķinu Nr.8 *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana 3.stāva foajē, mācību kabinetam nr.5 un labierīcībām"* ar lokālo tāmi Nr.**8-12** (Apsardzes signalizācija) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**37A** *"Apsardzes signalizācija"* un izmaiņu tāmi Nr.**103**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 6 613,78** bez pievienotās vērtības nodokļa;

13. Papildināt Līguma 1.pielikuma "Finanšu piedāvājums" kopsavilkuma aprēķinu Nr.9 *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana 4.stāva foajē, mācību kabinetiem nr.4, nr.5 un labierīcībām"* ar lokālo tāmi Nr.**9-12** (Apsardzes signalizācija) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**37A** *"Apsardzes signalizācija"* un izmaiņu tāmi Nr.**104**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 7 204,25** bez pievienotās vērtības nodokļa;

14. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**6-12** (Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**38A** *"Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve"* un izmaiņu tāmi Nr.**105**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 8 685,80** bez pievienotās vērtības nodokļa;

15. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**7-11** (Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**38A** *"Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve"* un izmaiņu tāmi Nr.**106**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 4 370,02** bez pievienotās vērtības nodokļa;

16. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**8-11** (Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**38A** *"Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve"* un izmaiņu tāmi

Nr.**107**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 3 679,79** bez pievienotās vērtības nodokļa;

17. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**9-11** (Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**38A** *"Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve"* un izmaiņu tāmi Nr.**108**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 4 100,30** bez pievienotās vērtības nodokļa;
18. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**6-9** (Centralizēta balss izziņošanas sistēma) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**39A** *"UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA"* un izmaiņu tāmi Nr.**109**, samazinot tāmes izmaksas par summu **EUR 347,84** bez pievienotās vērtības nodokļa;
19. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**7-9** (Centralizēta balss izziņošanas sistēma) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**39A** *"UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA"* un izmaiņu tāmi Nr.**110**, samazinot tāmes izmaksas par summu **EUR 203,41** bez pievienotās vērtības nodokļa;
20. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**8-9** (Centralizēta balss izziņošanas sistēma) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**39A** *"UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA"* un izmaiņu tāmi Nr.**111**, samazinot tāmes izmaksas par summu **EUR 203,41** bez pievienotās vērtības nodokļa;
21. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**9-9** (Centralizēta balss izziņošanas sistēma) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**39A** *"UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA"* un izmaiņu tāmi Nr.**112**, samazinot tāmes izmaksas par summu **EUR 203,41** bez pievienotās vērtības nodokļa;
22. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**1-10** (Centralizēta balss izziņošanas sistēma) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**40** *"CENTRALIZĒTA BALSS IZZIŅOŠANAS SISTĒMA"* un izmaiņu tāmi Nr.**113**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 194,01** bez pievienotās vērtības nodokļa;
23. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**3-10** (Centralizēta balss izziņošanas sistēma) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**40** *"CENTRALIZĒTA BALSS IZZIŅOŠANAS SISTĒMA"* un izmaiņu tāmi Nr.**114**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 47,12** bez pievienotās vērtības nodokļa;
24. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**4-11** (Centralizēta balss izziņošanas sistēma) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**40** *"CENTRALIZĒTA BALSS IZZIŅOŠANAS SISTĒMA"* un izmaiņu tāmi Nr.**115**, samazinot tāmes izmaksas par summu **EUR 247,72** bez pievienotās vērtības nodokļa;
25. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**7-5** (Apdares darbi) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**41A** *"Apdares darbu izmaiņas"* un izmaiņu tāmi Nr.**116**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 9 465,44** bez pievienotās vērtības nodokļa;
26. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**8-5** (Apdares darbi) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**41A** *"Apdares darbu izmaiņas"* un izmaiņu tāmi Nr.**117**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 16 873,22** bez pievienotās vērtības nodokļa;
27. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**9-5** (Apdares darbi) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**41A** *"Apdares darbu izmaiņas"* un izmaiņu tāmi Nr.**118**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 9 658,23** bez pievienotās vērtības nodokļa;
28. Papildināt Līguma 1.pielikumu "Finanšu piedāvājums" un tā kopsavilkuma aprēķinu Nr.9 *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana 4.stāva foajē, mācību kabinetiem nr.4, nr.5 un labierīcībām"* ar lokālo tāmi

Nr.**9-13** (Apdares darbi 4.stāvs Ūdeļu ielā 22A) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**42A** *"Papildus telpu apdares darbi, kas nebija iekļauti apliecinājuma karšu apjomos (Ūdeļu iela 22A)"* un izmaiņu tāmi Nr.**119**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 54 905,26** bez pievienotās vērtības nodokļa;

29. Papildināt Līguma 1.pielikuma "Finanšu piedāvājums" kopsavilkuma aprēķinu Nr.8 *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana 3.stāva foajē, mācību kabinetam nr.5 un labierīcībām"* ar lokālo tāmi Nr.**8-13** (Apdares darbi 3.stāvs Ūdeļu ielā 22A) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**42A** *"Papildus telpu apdares darbi, kas nebija iekļauti apliecinājuma karšu apjomos (Ūdeļu iela 22A)"* un izmaiņu tāmi Nr.**120**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 36 534,50** bez pievienotās vērtības nodokļa;

30. Papildināt Līguma 1.pielikuma "Finanšu piedāvājums" kopsavilkuma aprēķinu Nr.7 *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana 2.stāva foajē un labierīcībām"* ar lokālo tāmi Nr.**7-13** (Apdares darbi 2.stāvs Ūdeļu ielā 22A) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**42A** *"Papildus telpu apdares darbi, kas nebija iekļauti apliecinājuma karšu apjomos (Ūdeļu iela 22A)"* un izmaiņu tāmi Nr.**121**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 56 801,76** bez pievienotās vērtības nodokļa;

31. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**1-4** (Apdares darbi) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**43** *"Piekārtie griesti"* un izmaiņu tāmi Nr.**122**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 823,46** bez pievienotās vērtības nodokļa;

32. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**4-5** (Apdares darbi) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**43** *"Piekārtie griesti"* un izmaiņu tāmi Nr.**123**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 783,68** bez pievienotās vērtības nodokļa;

33. Papildināt Līguma 1.pielikumu "Finanšu piedāvājums" un tā kopsavilkuma aprēķinu Nr.4 *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā vienkāršotā atjaunošana ēkas 2. un 3. stāvam"* ar lokālo tāmi Nr.**4-15** (Jumta siltinājuma un seguma nomaiņa) saskaņā ar 23.01.2026. izmaiņu aktu Nr.**44** *"Jumta siltinājuma un seguma nomaiņa"* un izmaiņu tāmi Nr.**124**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 20 395,28** bez pievienotās vērtības nodokļa.

34. Ņemot vērā Vienošanās 1.-33.punktā veiktās darbu apjomu izmaiņas, izteikt Līguma 4.1.punktu jaunā redakcijā:

"4.1. Līguma kopējā summa, atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.1.), par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Darbu izpildi ir **EUR 4 833 903,45** (*četri miljoni astoņi simti trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti trīs eiro un 45 centi),* tajā skaitā:

4.1.1. līgumcena, **EUR 3 994 961,53** (*trīs miljoni deviņi simti deviņdesmit četri tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens eiro un 53 centi*) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), kuru veido:

4.1.1.1. līgumcena par Projektēšanas darbu izpildi **EUR 187 800,00** (*viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi*);

4.1.1.2. līgumcena par Būvdarbu izpildi **EUR 3 769 661,53** (*trīs miljoni septiņi simti seši deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit viens eiro un 53 centi*);

4.1.1.3. Pasūtītāja rezerve neparedzamiem darbiem no Būvdarbu izmaksām **EUR 0,00** (*piecpadsmit tūkstoši septiņdesmit eiro un 78 centi*);

4.1.1.4. līgumcenas par Autoruzraudzības veikšanu **EUR 37 500,00** (*trīsdesmit septiņi tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi*).

4.1.2. PVN 21% - **EUR 838 941,92** (*astoņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit viens eiro un 92 centi*).

Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta pirmo, otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem, projektēšanas un autoruzraudzības darbiem PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs."

35. Izteikt Līguma 1.pielikumu "Finanšu piedāvājums" jaunā redakcijā atbilstoši Vienošanās 1.-34.punktā veiktajiem grozījumiem.

36. Pamatojoties uz Izpildītāja 03.12.2025. vēstuli Nr.2/2025-169 "*Par apakšuzņēmēja saskaņošanu Līguma Nr. 21-4/1 ietvaros*" piesaistīt Līguma izpildē apakšuzņēmēju **SIA "PRO sistēmas", reģ. Nr.40003521009.**

37. Pamatojoties uz Izpildītāja 04.12.2025. vēstuli Nr.2/2025-172 "*Par apakšuzņēmēja saskaņošanu Līguma Nr. 21-4/1 ietvaros*" piesaistīt Līguma izpildē apakšuzņēmēja SIA „Baltex Group", reģ. Nr.40103274353 apakšuzņēmēju **SIA "SSE", reģ. Nr. 40003950336.**

38. Pamatojoties uz Izpildītāja 23.12.2025. vēstuli Nr.2/2025-193 "*Par apakšuzņēmēja saskaņošanu Līguma Nr. 21-4/1 ietvaros*" piesaistīt Līguma izpildē apakšuzņēmēja SIA „Baltex Group", reģ. Nr.40103274353 apakšuzņēmēju **SIA "UKP birojs", reģ. Nr. 43603091153** un **SIA "Kur Arhitektūra", reģ. Nr.40203541968.**

39. Pamatojoties uz Izpildītāja 10.06.2025. vēstuli Nr.2/2025-66 "*Par apakšuzņēmēja saskaņošanu Līguma Nr. 21-4/1 ietvaros*" piesaistīt Līguma izpildē apakšuzņēmēju **SIA "LAT MET", reģ. nr. 44103033222.**

40. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līdz ar šīs Vienošanās spēkā stāšanos Izpildītājs apliecina, ka vienību cenās ir ievērtējis visus riskus un izmaksas, kādas ir nepieciešamas Darba izpildei Līgumā noteiktajā kvalitātē un termiņā un tam nav materiāla rakstura pretenzijas pret Pasūtītāju.

41. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.

42. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta, izmantojot drošu elektronisko parakstu, uz 6 (*sešām*) lapām ar 5 (*pieciem*) pielikumiem.

Pielikumā:

1) SIA "SANART" 03.12.2025. vēstule Nr.2/2025-169 "*Par apakšuzņēmēja saskaņošanu Līguma Nr. 21-4/1 ietvaros*" (datne: 169_APU sask_PRO sistemas.edoc);
2) SIA "SANART" 04.12.2025. vēstule Nr.2/2025-172 "*Par apakšuzņēmēja saskaņošanu Līguma Nr. 21-4/1 ietvaros*" (datne: 172_APU sask_RSMT_SSE.edoc);
3) SIA "SANART" 23.12.2025. vēstule Nr.2/2025-193 "*Par apakšuzņēmēja saskaņošanu Līguma Nr. 21-4/1 ietvaros*" (datne: 193_APU sask UKP, Kur arhitekt.edoc);
4) SIA "SANART" 10.06.2025. vēstule Nr.2/2025-66 "*Par apakšuzņēmēja saskaņošanu Līguma Nr. 21-4/1 ietvaros*" (datne: 66_APU sask_RSMT_LatMet.edoc);
5) Līguma 1.pielikuma "Finanšu piedāvājums" finanšu piedāvājums, Līgumcenas koptāme, kopsavilkuma aprēķins Nr.**1** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā vienkāršotā atjaunošana ēkas ieejas mezglam"*, lokālā tāme Nr.**1-3** *"Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas"*, lokālā tāme Nr.**1-4** *"Apdares darbi"*, lokālā tāme Nr.**1-10** *"Centralizēta balss izziņošanas sistēma"*, lokālā tāme Nr.**1-12** "*Telekomunikācijas tīkli*", kopsavilkuma aprēķins Nr.**2** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā vienkāršotā atjaunošana ēkas ēdnīcai un virtuves telpām"*, lokālā tāme Nr.**2-8** "*Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums"*, lokālā tāme Nr.**2-13** *"Telekomunikācijas tīkli",*

kopsavilkuma aprēķins Nr.**3** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā vienkāršotā atjaunošana ēkas bibliotēkai un lasītavai"*, lokālā tāme Nr.**3-3** *"Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas"*, lokālā tāme Nr.**3-8** "*Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums*", lokālā tāme Nr.**3-10** *"Centralizēta balss izziņošanas sistēma"*, lokālā tāme Nr.**3-12** *"Telekomunikācijas tīkli"*, kopsavilkuma aprēķins Nr.**4** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā vienkāršotā atjaunošana ēkas 2. un 3. stāvam"*, lokālā tāme Nr.**4-5***"Apdares darbi"*, lokālā tāme Nr.**4-9** "*Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums*", lokālā tāme Nr.**4-11** "*Centralizēta balss izziņošanas sistēma*", lokālā tāme Nr.**4-14** "*Telekomunikācijas tīkli*", lokālā tāme Nr.**4-15** "*Jumta siltinājuma un seguma nomaiņa*", kopsavilkuma aprēķins Nr.**6** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana 1.stāva foajē un labierīcībām"*, lokālā tāme Nr.**6-9** "*Centralizēta balss izziņošanas sistēma*", lokālā tāme Nr.**6-12** "*Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma*", lokālā tāme Nr.**6-13** "*Apsardzes signalizācija*", kopsavilkuma aprēķins Nr.**7** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana 2.stāva foajē un labierīcībām"*, lokālā tāme Nr.**7-5** "*Apdares darbi*", lokālā tāme Nr.**7-9** "*Centralizēta balss izziņošanas sistēma*", lokālā tāme Nr.**7-11** "*Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma*", lokālā tāme Nr.**7-12** "*Apsardzes signalizācija*", lokālā tāme Nr.**7-13** "*Apdares darbi 2.stāvs Ūdeļu ielā 22A*", kopsavilkuma aprēķins Nr.**8** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana 3.stāva foajē, mācību kabinetam nr.5 un labierīcībām"*, lokālā tāme Nr.**8-5** "*Apdares darbi*", lokālā tāme Nr.**8-9** "*Centralizēta balss izziņošanas sistēma*", lokālā tāme Nr.**8-11** "*Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma*", lokālā tāme Nr.**8-12** "*Apsardzes signalizācija*", lokālā tāme Nr.**8-13** "*Apdares darbi 3.stāvs Ūdeļu ielā 22A*", kopsavilkuma aprēķins Nr.**9** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā vienkāršotā atjaunošana 4.stāva foajē, mācību kabinetiem nr.4, nr.5 un labierīcībām"*, lokālā tāme Nr.**9-5** "*Apdares darbi*", lokālā tāme Nr.**9-9** "*Centralizēta balss izziņošanas sistēma*", lokālā tāme Nr.**9-11** "*Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma*", lokālā tāme Nr.**9-12** "*Apsardzes signalizācija*", lokālā tāme Nr.**9-13** "*Apdares darbi 4.stāvs Ūdeļu ielā 22A*" (datne: finansu_piedavajums_Vien_Nr.12.xlsx).

Pasūtītājs	**Izpildītājs**
Rīgas Stila un modes tehnikuma	SIA "SANART"
direktores p.i.	valdes locekle
Jūlija Opikova	***Evita Bezdelīga***

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU