Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REpowerEU, Nr. 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001

Vienošanās par grozījumiem

03.01.2025. Līgumā par 20kV GVL automatizāciju Kuldīgas novadā (7 objekti: IO-273295; IO-273709; IO-273318; IO-272851; IO-273315; IO-273765; IO-273321)

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];	un	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CVS"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 49003001300 PVN maksātāja numurs: LV49003001300 Adrese: "Gruntnieki", Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280 Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 03.01.2025. Līguma par 20kV GVL automatizāciju Kuldīgas novadā (7 objekti: IO-273295; IO-273709; IO-273318; IO-272851; IO-273315; IO-273765; IO-273321) (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-23) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 19.1. un 21.4.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2.punkta, 66.panta ceturtās un piektās daļas nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos un to, ka objektam "20kV GVL A074 automatizācija Padures pagastā, turpmāk tekstā – Objekts, Kuldīgas novadā, IO-273318", Būvuzņēmēja vēlamajā atslēguma datumā Dispečervadības daļa atteica,jo ir izveidots cits atslēgums. Saistīto atslēgumu nedrīkst veikt paralēli, līdz ar ko Būvuzņēmējam starp plānotajiem atslēgumiem radās dīkstāve un būvdarbus var turpināt tikai atslēgumā, tāpēc ir nepieciešams veikt izbūves termiņa pagarinājumu Objektam atbilstoši faktiski izbūvētajam. Līdzēji vienojas grozīt Līguma Speciālo noteikumu 2.2.3. punktu un izteikt to jaunā redakcijā:
   "2.2.3. IO-273318, "20kV GVL A074 automatizācija Padures pagastā, Kuldīgas novadā": noteikt būvdarbu izbūves termiņu līdz 2025. gada 8. oktobrim un būvdarbu nodošanai būvvaldē termiņu līdz 2026.gada 6.janvārim";
   Grozīt Līguma Speciālo noteikumu 5.6.punktu, izteikt jaunā redakcijā:
   "5.6. Kiberdrošības prasības."
2. Papildināt Līguma Vispārīgos noteikumus ar 16.28.punktu un 16.29.punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
   "16.28. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā atļauja/pieeja Pasūtītāja ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvuzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvuzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu."
   "16.29. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kiberdrošības jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālajam kiberdrošības likumam, kā arī Ministru kabineta 2025.gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības". Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā arī nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību."

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2026.gada 6.janvāra. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pie Vienošanās pievienots viens pielikums, kurš ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: Pielikums Nr.2: "Kiberdrošības prasības".
5. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: **ligumi@sadalestikls.lv**.

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CVS"
[…] […]	[…]