Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REpowerEU, Nr. 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001

Vienošanās par grozījumiem

20.12.2024. Līgumā par 20kV GVL un TP automatizāciju Ventspils novadā (6 objektos: IO-273767; IO-273760; IO-273754; IO-273757; IO-273756; IO-273311)

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 e-pasts: st@sadalestikls.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […]	un	**SIA "ELEKTRIĶIS"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 51203002191 PVN maksātāja numurs: LV51203002191 Adrese: Elektriķu iela 8, Ventspils, LV-3601 e-pasts: info@elektrikis.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […]

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 20.12.2024. Līguma par 20kV GVL un TP automatizāciju Ventspils novadā (6 objektos: IO-273767; IO-273760; IO-273754; IO-273757; IO-273756; IO-273311) (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/24-5817) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 19.1., 21.4.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2.punkta un 3.punkta, 66.panta ceturtās un piektās daļas nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Būvuzņēmējs 2025.gada 9.janvārī, veicot objekta "20kV GVL A563 automatizācija Užavas pagastā, Ventspils novadā, IO-273767" apsekošanu, konstatēja, ka pēc Projektēšanas uzdevumā (PU) norādītā KP izbūves vieta starp A563 balstiem Nr.239 un Nr.240 ir grūti pieejama ziemas apstākļos, jo ir ļoti sliktas piebraukšanas iespējas. Turklāt iepriekš bija noskaidrots, ka minētā vieta atrodas dabas lieguma biotopu zonā. TAF inženierim tika piedāvāta alternatīva KP izbūves vieta, kas atrodas ārpus dabas lieguma zonas un kurai ir laba piebraukšana. No TAF inženiera tika saņemta atbilde ar norādi, ka ir jāizskata iespēja veikt KP izbūvi PU noteiktajā vietā. 2025.gada 17.janvārī tika pieprasīti tehniskie noteikumi no minētās zemes īpašnieka – AS "Latvijas Valsts meži" (LVM). 2025.gada 29.janvārī LVM apstiprināja, ka attiecīgā teritorija ir ierobežotas saimnieciskās darbības zona, kurā atrodas biotopi. Lai veiktu rakšanas darbus šajā zonā, nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) atļauja. 2025.gada 15.maijā tika saņemta DAP atļauja rakšanas darbu veikšanai zemējuma kontūras izbūvei biotopu aizsargzonā. Tajā pašā dienā projekts tika iesniegts saskaņošanai LVM, un 2025.gada 4.jūnijā būvprojekts tika saskaņots.
2. Ņemot vērā, ka Būvuzņēmējs būvdarbus varēja turpināt tikai pēc rakšanas darbu atļaujas saņemšanas, būvprojekts tika saskaņots Būvvaldē 05.06.2025., Līdzēji vienojas grozīt Līguma Speciālo noteikumu 2.1.1. un 2.2.1.apakšpunktu un izteikt tos jaunā redakcijā:
   "2.1.1. IO-273767, "20kV GVL A563 automatizācija Užavas pagastā, Ventspils novadā": 150 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 5. jūnijam);
   "2 2.1. IO-273767, "20kV GVL A563 automatizācija Užavas pagastā, Ventspils novadā": 90 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 3.septembrim) un nodošanas būvvaldē termiņu 90 kalendārās dienas, līdz 2025.gada 2.decembrim (ieskaitot).

3. Ievērojot faktiski izpildīto darbu, (tai skaitā, izmantoto materiālu) apjomu pozīcijās attiecībā pret noslēgtā Līguma (sākotnējo) tāmi, Līdzēji vienojas samazināt Līguma kopējo summu par 1 836,94 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit seši euro, 94 centi) bez PVN. Līguma summas mainās katrā objektā atbilstoši

pievienotajam Pielikumam Nr.1, Līdzēji vienojas grozīt Līguma 3.3.punktu, Līguma Pielikumu Nr.1, izsakot tos jaunā redakcijā (Vienošanās Pielikums Nr.1.).
"3.3. Samaksa par šī Līguma 1.1.punktā un 1.2.punktā minētajiem darbiem kopā tiek noteikta 112 506,70 EUR (viens simts divpadsmit tūkstoši pieci simti seši eiro un 70 centi) (turpmāk tekstā – "Līguma summa") bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem."

4. Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos Līdzēji vienojas grozīt Līguma 5.6.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
"5.6. Kiberdrošības prasības."
5. Papildināt Līguma Vispārīgos noteikumus ar 16.28.,punktu 16.29. punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
"16.28. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā atļauja/pieeja Pasūtītāja ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu."
"16.29. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kiberdrošības jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālajam kiberdrošības likumam, kā arī Ministru kabineta 2025.gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības". Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā arī nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību."
6. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
7. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2025.gada 23.jūlija. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pie Vienošanās pievienoti divi pielikumi, kuri ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Tāme"; 2.pielikums: "Kiberdrošibas prasības".
8. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: **ligumi@sadalestikls.lv.**

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	SIA "ELEKTRIĶIS"
[…] […]	[…]