Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REpowerEU, Nr. 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001

Vienošanās par grozījumiem

27.12.2024. Līgumā par 20kV GVL un TP automatizāciju Aizputē, Priekulē un Dienvidvidzemes novadā (12 objektos: IO-272885; IO-273763; IO-273298; IO-272884; IO-273708; IO-272894; IO-273762; IO-273300; IO-272890; IO-272883; IO-273309; IO-273753)

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 e-pasts: st@sadalestikls.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];	un	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Enersense"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 50003563201 PVN maksātāja numurs: LV50003563201 Adrese: Jaunbrīdagi 1", Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167 e-pasts: info.lv@enersense.com Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv tās […];

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 27.12.2024. Līguma par 20kV GVL un TP automatizāciju Aizputē, Priekulē un Dienvidvidzemes novadā (12 objektos: IO-272885; IO-273763; IO-273298; IO-272884; IO-273708; IO-272894; IO-273762; IO-273300; IO-272890; IO-272883; IO-273309; IO-273753) (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/24-5830) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 19.1., 21.4.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 1. un 3.punkta nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Sakarā ar to, ka būvprojekta "20kV GVL A035 automatizācija Bunkas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, IO-273300" būvdarbu veikšanai 2025.gada 19.septembrī bija plānots atslēgums Nr.PLA-161592 tika atcelts, jo fiziski atslēgumu nevarēja izpildīt stiprā vēja dēļ. Atkārtots atslēgums Nr.PLA-163689 veikts 2025.gada 2.oktobrī. Ņemot vērā, ka Būvuzņēmējs būvdarbus var turpināt tikai atslēgumā, Līdzēji vienojas grozīt 2.2.8. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
   "2.2.8. IO-273300, 20kV GVL A035 automatizācija Bunkas pagastā, Dienvidkurzemes novadā nosakot būvdarbu izbūves termiņu līdz 17.10.2025. un nodošanas būvvaldē termiņu līdz 15.01.2026. (ieskaitot)."

2. Sakarā ar to, ka būvprojekta "20kV GVL A217 automatizācija Ječos, Dunikas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, IO-272884" būvdarbu veikšanai 2025.gada 21.augustā plānotais atslēgums Nr. PLA-159023 tika atcelts no Būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pasūtītāja personāls tehnisku iemeslu dēļ nevarēja fiziski atslēgt atdalītāju. Atkārtots atslēgums Nr. PLA-161356 veikts 2025.gada 12.septembrī. Ņemot vērā, ka Būvuzņēmējs būvdarbus var turpināt tikai atslēgumā, Līdzēji vienojas grozīt 2.2.4. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
   "2.2.4. IO-272884, 20kV GVL A217 automatizācija Ječos, Dunikas pagastā, Dienvidkurzemes novadā nosakot būvdarbu izbūves termiņu līdz 19.09.2025. (ieskaitot) un nodošanas būvvaldē termiņu līdz 18.12.2025. (ieskaitot)."

3. Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos, Līdzēji vienojas grozīt Līguma Speciālo noteikumu 5.6.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
   "5.6. Kiberdrošības prasības."

4. Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos, Līdzēji vienojas papildināt Līguma Vispārīgos noteikumus ar 16.28.punktu, 16.29.punktu, izsakot tos šādā redakcijā:

"16.28. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā atļauja/pieeja Pasūtītāja ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvuzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvuzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu."
"16.29. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kiberdrošības jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālajam kiberdrošības likumam, kā arī Ministru kabineta 2025.gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības". Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā arī nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību."

5. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.

6. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2025.gada 13.septembra. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pie Vienošanās pievienots viens pielikums, kurš ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Kiberdrošibas prasības".

7. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: ligumi@sadalestikls.lv.

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Enersense"
[…]	
[…]	[…]