Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REPowerEU, Nr. 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001

Vienošanās par grozījumiem

18.02.2025. Līgumā par 20kV GVL B086 pārbūves būvdarbu veikšanu posmā no balsta Nr. 40 līdz Nr. 66A Siguldas pilsētā, IO-218290

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

AS "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 e-pasts: st@sadalestikls.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];	un	**SIA "DELTA EM"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 40003524433 PVN maksātāja numurs: LV40003524433 Adrese: Pakalniešu iela 18, Rīga, LV-1006 e-pasts: deltaem@deltaem.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 18.02.2025. Līguma par 20kV GVL B086 pārbūves būvdarbu veikšanu posmā no balsta Nr. 40 līdz Nr. 66A Siguldas pilsētā, IO-218290 (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-701) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 18.1., 18.2.3., 18.3.3. un 21.5.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 3.punkta nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Sakarā ar to, ka Būvuzņēmējs pirms atslēguma pieteikšanas, veicot transformatora apakšstacijas T28607 apskati konstatēja, ka esošais kabeļu kanāls ir par mazu, lai izbūvētu visas nepieciešamās komunikācijas, kā rezultātā nepieciešams veikt kabeļu kanāla pārbūvi. Šo darbu izpildei nepieciešams veikt izmaiņas būvprojektā, kā rezultātā darbi tika apturēti. Būvuzņēmējs nevar pabeigt darbus Līgumā sākotnēji noteiktajā termiņā un var turpināt tikai pēc tā, ka papildus darbu veikšanai jāpiesaista specifisks personāls, kā arī nepieciešama atsevišķa darbu uzraudzība, papildus materiālu sagāde un jāveic papildus atslēgums, kas prasa papildus organizatoriskos pasākumus darbu uzsākšanai. Līdzēji vienojas grozīt Līguma Speciālo noteikumu 2.1.1. un 2.1.2.apakšpunktus, izsakot tos šādā redakcijā:
   "2.1.1. izpilda tos līdz 22.12.2025.;
   2.1.2. nodod tos līdz 15.02.2026.".
2. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
3. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2025.gada 13.jūlija. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pie Vienošanās pievienots viens pielikums, kurš ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Būvdarbu izpildes laika grafiks".
4. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […]

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
AS "Sadales tīkls"	SIA "DELTA EM"
[…]	[…]
[…]	