Vienošanās par grozījumiem

03.03.2025. Līgumā par 20kV elektropārvades līniju B009, B0996, transformatora apakšstacijas T20996 pārbūves būvdarbu veikšanu Ābelē, Dāvos, Olaines novads, IO-258052

Rīgā

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];	un	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TELMS"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 40003490137 PVN maksātāja numurs: LV40003490137 Adrese: Smārdes iela 3, Tukums, LV-3101 e-pasts: telms@telms.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 03.03.2025. Līguma par 20kV elektropārvades līniju B009, B0996, transformatora apakšstacijas T20996 pārbūves būvdarbu veikšanu Ābelē, Dāvos, Olaines novads, IO-258052 (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-846) (turpmāk – Līgums) 18.1., 18.2., 18.4. un 21.5.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 3.punkta nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Sakarā ar transformatora apakšstacijas piegādes kavēšanos (tika piegādāta 08.11.2025.) būvdarbi objektā tika apturēti. Pēc transformatora apakšstacijas piegādes tika pieteikts atslēgums PLA-168307 uz 25.11.2025. un PLA-168308 uz 01.12.2025., bet pasūtītājs atcēla tos, jo saistītā elektolīnijas posmā notika remonta darbi, kas ietekmēja ieplānoto atslēgumu. Būvuzņēmējs pieteica jaunu atslēgumu PLA-171285 uz 19.01.2026. un PLA-172531 uz 30.01.2026. Darbu izpilde veikta no 19.01.2026. līdz 29.01.2026., pieteiktais atslēgums PLA-172531 tika atcelts dēļ zemās gaisa temperatūras. Būvuzņēmējs pieteicis jaunu atslēgumu PLA-173750 uz 19.02.2026.. Ņemot vērā iepriekš minēto, Būvuzņēmējs nevar pabeigt darbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līdzēji vienojas grozīt Līguma Speciālo noteikumu 2.1.1. un 2.1.2.apakšpunktus, izsakot tos šādā redakcijā:
   "2.1.1. izpilda tos līdz 31.03.2026.;
   2.1.2. nodod tos līdz 29.06.2026.".
2. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
3. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pie Vienošanās pievienots viens pielikums, kurš ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Būvdarbu izpildes laika grafiks".
4. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: ligumi@sadalestikls.lv.

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TELMS"
[…] […]	[…]