Vienošanās par grozījumiem
03.03.2025. Līgumā par 20kV elektropārvades līniju B009, B0996, transformatora apakšstacijas T20996 pārbūves būvdarbu veikšanu Ābelē, Dāvos, Olaines novads, IO-258052

Rīgā

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv tās […];	un	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TELMS"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 40003490137 PVN maksātāja numurs: LV40003490137 Adrese: Smārdes iela 3, Tukums, LV-3101 e-pasts: telms@telms.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 03.03.2025. Līguma par 20kV elektropārvades līniju B009, B0996, transformatora apakšstacijas T20996 pārbūves būvdarbu veikšanu Ābelē, Dāvos, Olaines novads, IO-258052 (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-846) (turpmāk – Līgums) 18.1., 18.2.1., 18.3. un 21.5.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 3.punkta nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos un to, ka pēc iepirkuma ST 2024/39 RepowerEU izsludināšanas, sagatavojot piedāvājumu, Būvuzņēmējs veica nepieciešamo iekārtu (tostarp transformatora apakšstacijas, kas nodota būvnieka piegādē) iegādes aptauju, kur transformatora apakšstacijas piegādātājs (ražotājs) informēja, ka iekārtas var tikt piegādātas 10 - 11 nedēļu laikā. Pēc Līguma noslēgšanas transformatora apakšstacijas piegādātājs 06.03.2025. vēstulē informēja, ka iekārtas tiks piegādātas 25.06.2025. 14.07.2025. Būvuzņēmējs saņēma transformatora apakšstacijas piegādātāja (ražotāja) vēstuli, ka transformatora apakšstaciju varēs piegādāt 03.10.2025. Būvuzņēmējs veica objekta izbūvi cik bija iespējams, lai nodrošinātu tehnoloģisko secību un objekta drošību bez transformatora apakšstacijas iekārtas pieejamības. Sakarā ar to, ka Būvuzņēmējs nevar pabeigt darbus Līgumā sākotnēji noteiktajā termiņā un var turpināt tikai pēc transformatora apakšstacijas piegādes, Līdzēji vienojas grozīt Līguma Speciālo noteikumu 2.1.1. un 2.1.2.apakšpunktus un 5.4.punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
   "2.1.1. izpilda tos līdz 11.01.2026.;
   2.1.2. nodod tos līdz 11.04.2026.".
   "5.4. Kiberdrošības prasības."
2. Papildināt Līguma Vispārīgos noteikumus ar 15.22.,punktu 15.23. punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
   "15.22. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā atļauja/pieeja Pasūtītāja ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvuzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvuzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu."
   "15.23. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kiberdrošības jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālajam kiberdrošības likumam, kā arī Ministru kabineta 2025.gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības".

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā arī nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību."

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pie Vienošanās pievienoti divi pielikumi, kuri ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Būvdarbu izpildes laika grafiks"; 2.pielikums: "Kiberdrošibas prasības".
5. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […].

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TELMS"
[…]	[…]
[…]	