Vienošanās par grozījumiem

03.03.2025. Līgumā par 20kV EPL B591, B561 un B5980 pārbūves, T25950 20/0.4kV tīkla pārbūves būvdarbu veikšanu Ādažu pagasts, Ādažu novads, IO-259558

Rīgā

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 e-pasts: st@sadalestikls.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];	un	**SIA "DELTA EM"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 40003524433 PVN maksātāja numurs: LV40003524433 Adrese: Pakalniešu iela 18, Rīga, LV-1006 e-pasts: deltaem@deltaem.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 03.03.2025. Līguma par 20kV EPL B591, B561 un B5980 pārbūves, T25950 20/0.4kV tīkla pārbūves būvdarbu veikšanu Ādažu pagasts, Ādažu novads, IO-259558 (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-849) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 18.1., 18.2.1., 18.3. un 21.5.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 3.punkta nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos un to, ka pēc iepirkuma ST 2024/39 RepowerEU izsludināšanas, sagatavojot piedāvājumu, Būvuzņēmējs veica nepieciešamo iekārtu (tostarp transformatora apakšstacijas, kas nodota būvnieka piegādē) iegādes aptauju, kur ražotājs informēja, ka iekārtas var tikt piegādātas 20 - 24 nedēļu laikā. Pēc Līguma noslēgšanas transformatora apakšstacijas piegādātājs 28.03.2025. vēstulē informēja, ka iekārtas tiks piegādātas 13-16 nedēļu laikā. Pēc tam Būvuzņēmējs 30.06.2025. saņēma vēstuli no ražotāja, ka transformatora apakšstaciju varēs piegādāt 25.07.2025., bet faktiski transformatora apakšstacija tika piegādāta 31.07.2025. Būvuzņēmējs veica objekta izbūvi cik bija iespējams, lai nodrošinātu tehnoloģisko secību un objekta drošību bez transformatora apakšstacijas iekārtas pieejamības. Būvuzņēmējs nevar pabeigt darbus Līgumā sākotnēji noteiktajā termiņā un var turpināt tikai pēc transformatora apakšstacijas piegādes, Līdzēji vienojas grozīt Līguma Speciālo noteikumu 2.1.1. un 2.1.2.apakšpunktus un 5.4.punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
   "2.1.1. izpilda tos līdz 29.08.2025.;
   2.1.2. nodod tos līdz 27.11.2025.".
   "5.4. Kiberdrošības prasības."
2. Papildināt Līguma Vispārīgos noteikumus ar 15.22.,punktu 15.23. punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
   "15.22. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā atļauja/pieeja Pasūtītāja ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu."
   "15.23. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kiberdrošības jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālajam kiberdrošības likumam, kā arī Ministru kabineta 2025.gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības". Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu

informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā arī nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību."

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2025.gada 11.maija. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pie Vienošanās pievienoti divi pielikumi, kuri ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Būvdarbu izpildes laika grafiks"; 2.pielikums: "Kiberdrošibas prasības".
5. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […].

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	SIA "DELTA EM"
[…]	[…]
[…]	