Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REPowerEU, Nr. 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001

Vienošanās par grozījumiem

03.03.2025. Līgumā par 20kV GVL E096 pārbūves būvdarbu veikšanu Stendes un Fr.Blumbaha ielās, Talsos, Talsu novadā, IO-259289

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 e-pasts: st@sadalestikls.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];	un	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CVS"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 49003001300 PVN maksātāja numurs: LV49003001300 Adrese: Adrese: "Gruntnieki", Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280 e-pasts: cvs@apollo.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 03.03.2025. Līguma par 20kV GVL E096 pārbūves būvdarbu veikšanu Stendes un Fr.Blumbaha ielās, Talsos, Talsu novadā, IO-259289 (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-845) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 18.1., 18.2.1., 18.3.2. un 21.5.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 1.punkta nosacījumiem , noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Sakarā ar to, ka pēc iepirkuma ST 2024/39 RepowerEU izsludināšanas, sagatavojot piedāvājumu, Būvuzņēmējs veica nepieciešamo iekārtu (tostarp transformatora apakšstacijas, kas nodota būvnieka piegādē) iegādes aptauju, kur ražotājs informēja, ka iekārtas var tikt piegādātas 19 - 22 nedēļu laikā. Pirms Līguma noslēgšanas transformatora apakšstacijas piegādātājs 26.02.2025. vēstulē informēja, ka iekārtas tiks piegādātas 19-21 nedēļu laikā. Pēc tam Būvuzņēmējs 12.05.2025. saņēma vēstuli no ražotāja, ka transformatora apakšstaciju varēs piegādāt 18.07.2025., bet faktiski tā tika piegādāta 04.08.2025. Būvuzņēmējs veica objekta izbūvi cik bija iespējams, lai nodrošinātu tehnoloģisko secību un objekta drošību bez transformatora apakšstacijas iekārtas pieejamības. Būvuzņēmējs nevar pabeigt darbus Līgumā sākotnēji noteiktajā termiņā un var turpināt tikai pēc transformatora apakšstacijas piegādes, nemainot kopējo Būvdarbu izpildei noteikto termiņu 140 kalendārās dienas un objekta nodošanas būvvaldē termiņu 90 kalendārās dienas, Līdzēji vienojas grozīt Līguma Speciālo noteikumu 2.1.1. un 2.1.2.apakšpunktus, izsakot tos šādā redakcijā:
2. "2.1.1. izpilda tos līdz 03.10.2025.;
3. 2.1.2. nodod tos līdz 01.01.2026.".
4. Saistībā ar termiņa izmaiņām Līdzēji vienojas izteikt Līguma Pielikuma Nr.8 jaunā redakcijā (Vienošanās 8.pielikums).
5. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
6. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2025.gada 21.maija. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7. Vienošanās kopā ar pielikumu ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […]. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CVS"
[…]	[…]
[…]	