AC KP izstrādes procesa ceļakarte

RI1 - AC IT ANALĪZES PAMATDATI UN SKICES

Darbības
- saprast un atrast nepieciešamos datus
- datu apkopošana, izlasīšana
- AC IT veicamās analīzes (lielais mērogs)

Rezultāts
1. viena skice katrai AC IT veicamai analīzei:
   - telpisks plāns (IT mērogs)
   - citi materiāli (foto, 3D utt)
   - galvenās atziņas un secinājumi
   - galvenās problēmas (4 virzienos)
   - galvenās vērtības (4 virzienos)
   - jautājumi iesaistītām pusēm

Formāts
- darba burtnīcā (prezentācijas veidne), saturs brīvā formātā

RI2 - AC ANALĪZES PAMATDATI UN SKICES

Darbības
- AC apsekošana dabā
- AC veicamās detalizētās analīzes (mazais mērogs)

Rezultāts
1. viena skice katrai AC veicamai analīzei:
   - telpisks plāns (AC mērogs)
   - citi materiāli (foto, 3D utt)
   - galvenās atziņas un secinājumi
   - galvenās problēmas (4 virzienos)
   - galvenās vērtības (4 virzienos)
   - jautājumi iesaistītām pusēm

Formāts
- darba burtnīcā, saturs brīvā formātā

RI3 - SVID ANALĪZE + VĪZIJAS SKICES ATJAUNOŠANA

Darbības
- izveidot SVID analīzi tekstā + kartē
- precizēt vīzijas skici (vismaz 2 varianti)
- pirmās konceptuālās shēmas (zonas, savienojumi, funkcijas)

Rezultāts
1. SVID tabula
2. SVID kartes skice
3. vīzijas karte/attēls (vismaz 2 varianti)
4. vīzijas konceptshēmas
5. jautājumu saraksts iesaistītām pusēm
6. AC funkcionāli saistītās teritorijas karte
7. Analīzes bukleta satura saraksts

Formāts
- darba burtnīcā, saturs brīvā formātā

RI4 - GRAFISKO MATERIĀLU SAGATAVJU IZSTRĀDE

*notiek paralēli starpnodevuma izskatīšanai

Darbības
- izveidot sagataves grafiskajiem materiāliem

Rezultāts
- 3D aksonometrijas sagataves (dažādiem mērogiem, zonām)
- karšu sagataves
- grafiskais virziens

Formāts
- darba burtnīcā, saturs brīvā formātā

RI6 - VĪZIJAS DETALIZĒŠANA

Darbības
- detalizēt vīzijas skici un galvenos risinājumus skiču veidā ar referencēm
- apskatīt līdzīgus projektus un identificēt potenciālus risinājumus apkaimes centrā
- labās prakses piemēri (Latvijas un ārvalstu) ar labo un slikto, realizācijas laiku, procesu, izmaksām
- detalizēt vīzijas koncepta shēmas
- sadalījumu pa attīstības zonām (ja nepieciešams)

Rezultāts
- labās prakses piemēri
- koncepta shēmas
- sadalījums pa zonām
- analīzes bukleta progress

Formāts
- darba burtnīcā

RI7 - RISINĀJUMU DETALIZĒŠANA

Darbības
- risinājumu skices plānos, griezumos, vizualizācijās
- vīzijas koncepta shēmas + teksti un gala grafiskā noformējumā
- vizualizācijas galvenajām zonām
- paralēli darbs pie analīzes

Rezultāts
- iesniedz vīzijas risinājumu variantus
- vīzijas shēmas, plāni, vizualizācijas
- analīzes bukleta noformējums un progress

Formāts
- darba burtnīca (vīzija), buklets (analīze)

RI8 - STARPNODEVUMA SAGATAVOŠANA

Darbības
- starpnodevuma materiāla un PDG prezentācijas sagatavošana

Prezentācijā
- galvenās problēmas
- galvenie risinājumi
- vīzija + koncepts
- galvenās zonas
- īsi par risinājumiem
- jautājumi iesaistītām pusēm

Rezultāts
- Analīzes buklets
- Vīzijas risinājumu prezentācija
- excel tabula ar rīcībām, projektiem un indikatīvā finansējuma ailīti

Formāts
- prezentācija, buklets, excel

RI9 - RĪCĪBU PLĀNS

*notiek paralēli starpnodevuma izskatīšanai

Darbības
- provizorisks sadalījums pa zonām un projektiem lai noteiktu indikatīvo finansējumu

Rezultāts
- projektu tabula
- karte ar iezīmētiem projektiem

Formāts
- darba burtnīcā

RI11 - VĪZIJAS RISINĀJUMU PRECIZĒŠANA

Darbības
- atbilstoši saņemtajiem komentāriem tiek precizēti vīzijas zonu risinājumi, izvēlēti vislabākie varianti, un digitalizēti risinājumi
- precizētie risinājumi un papildinošie teksti tiek formēti prezentācijas veidnē (Sab. Apspriedei)
- digitalizēti zonu koncepti
- digitalizēti zonu risinājumi
- teksts kā apakšpunkti, neizvērsts

Rezultāts
- Prezentācija Sabiedriskajai apspriedei
- Darba burtnīca ar precizētiem risinājumiem
- Plakāts ar konceptplānu (axo) + galveno konceptu un attīstības principiem + kopsavilkumu par projektiem un risinājumiem

Formāts
- darba burtnīca (risinājumi), prezentācija (sab. apsriedei), plakāts

RI13 - SABIEDRISKĀ APSPRIEDE

Darbības
- sagatavo Sab. apsriedes protokolu
- sagatavo excel tabulu ar kopsavilkumu kurā iezīmēti PDG uzdodamie jautājumi
- sagatavo grafisko materiālu ar PDG izrunājamiem materiāliem

Rezultāts
- tabula ar jautājumiem PDG
- grafiskais materiāls ar jautājumiem PDG

Formāts
- darba burtnīca, excel

RI15 - VĪZIJAS BUKLETA IZSTRĀDE

Darbības
- risinājumu precizēšana atbilstoši Sab. apspriedes kopsavilkumam
- risinājumu gala grafiskais noformējums
- risinājumu aprakstošais teksts
- vīzijas kopsavilkuma shēmas
- gala noformējums bukletam
- papildus informācija īstenošanas stratēģijai - norādījumi īstenošanai būvprojekta līmenī ar aplēsēm
- rekomendācijas īstenošanas stratēģijai - noformē un apraksta

Rezultāts
- vīzijas buklets
- grafiskais materiāls ar jautājumiem PDG

Formāts
- buklets, darba burtnīca

IESPĒJAMI PRECIZĒJUMI

Darbības
- precizē atbilstoši PDG komentāriem
- vai arī beidz darbu
- pēdējais maksājums izpildītājam (50%)

00/00/00

Darbības
- AD pirms darba uzsākšanas nodod izpildītājam Publiskās ārtelpas attīstības nosacījumu apkopojumu (PĀANA), kurā ietilpst:
  - Apkaimes portrets
  - Plānošanas dokumentu nosacījumu kopsavilkums
  - Ieinteresēto pušu saraksts ietekmes/intereses matrica
  - Iesaistīto pušu nosacījumu apkopojums (karte + tabula)
  - Identificēto pašvaldības, valsts un privāto projektu saraksts un karte ar projektu robežām
  - Vīzijas scenārija skices
  - Galveno konceptu tēzes
  - Uzdevumi pilsētbūvnieciskajai analīzei
  - Uzdevumi Konceptplāna vīzijas risinājumiem
- Avansa maksājums izpildītājam (25%)

IZTRĀDES SĀKUMS

+1 ned

+1 ned

+2 ned

Darbības
- izvērtēt e-pastā atsūtītos materiālus no izpildītāja un sniegt ātrus komentārus e-pastā

IEKŠĒJA ATSKAITE

+1 ned

Starpnodevuma saturs
- RI1 rezultāti - precizēti + papildināti pēc nepieciešamības
- RI2 rezultāti - precizēti + papildināti pēc nepieciešamības
- RI2 rezultāti - precizēti + jautājumu saraksts iesaistītām pusēm

Darbības
- nosūtīt starpnodevumu PAD kolēģiem
- organizēt PAD sapulci 1 nedēļu pēc nosūtīšanas
- uzaicināt PDG uz 1. starpnodevuma izskatīšanas sapulci (pēc 2 nedēļām)

PAD kolēģi:
- AD
- PVP (?)
- Stratēģi
- Plānotāji
- Mobilitātes pārvalde
- Arhitektūras pārvalde (?)
- Inžinierbūvju pārvalde (?)

1. STARPNODEVUMS
+4 ned

+4 ned

Darbības
- PAD iekšēja prezentācija/sapulce
- PAD komentāri izpildītājam PDG prezentācijai (1 ned)
- Prezentācija paplašinātai darba grupai (PAD organizē, izpildītājs piedalās ar saturu & apkopojumu)
- pēc prezentācijas PDG izskata starpnodevumu, sagatavo komentārus, atbild uz jautājumiem (2 -3 ned)
- paralēli tiek precizēti jautājumi no NCO un uzņēmējiem (PAD palīdz izpildītājam)

Prezentācijas Formāts
- prezentācijas veidnē (sagatavo izpildītājs)

Rezultāts
- izvēlēts vīzijas virziens
- norādījumi vīzijai
- apstiprināts analīzes bukleta saturs
- nodod izpildītājam komentāru apkopojumu (1 ned)

Analīzes sadaļa	Komentārs	Iesaistītā puse	Kas jālabo?

RI5 - STARPNODEVUMA IZSKATĪŠANA

+2 ned

+2 ned

Darbības
- izvērtēt e-pastā atsūtītos materiālus no izpildītāja un sniegt ātrus komentārus e-pastā

IEKŠĒJA ATSKAITE

+2 ned

Darbības
- izvērtēt e-pastā atsūtītos materiālus no izpildītāja un sniegt ātrus komentārus e-pastā
- uzaicināt PDG uz 2. starpnodevuma izskatīšanas sapulci (pēc 2 nedēļām)

IEKŠĒJA ATSKAITE

+1 ned

+1 ned

Starpnodevuma saturs
1. Analīzes buklets
   - ievads, metodika
   - detalizētas analīzes
   - SVID analīze
   - galvenie secinājumi
2. Vīzijas risinājumi (prezentācijas veidnē)
   - vīzijas koncept shēmas (plāni, kolāžas, aksonometrijas)
   - vīzijas apraksts
   - galvenās vizualizācijas
   - labās prakses principi
   - sadalījums attīstības zonās ar katras zonas galveno konceptu
   - detalizēti risinājumi vai to varianti (plāni, griezumi, skices)
3. Jautājumi iesaistītām pusēm (tabula)

Darbības
- starpnodevumu izskata Pilsētbūvniecības padome, balso vai nodot sab. apspriešanai, izsaka komentārus un rekomendācijas par risinājumiem (2-3 ned)

2. STARPNODEVUMS
+14 ned

+2 ned

Darbības
- prezentācija paplašinātai darba grupai (PAD organizē, izpildītājs piedalās ar saturu & apkopojumu)
- PAD izskata analīzes nodevumu
- Otrais maksājums izpildītājam (25%)

PDG
- izskata starpnodevumu
- komentē risinājumus no ieviešanas viedokļa un atbilstības plānošanas dokumentiem
- norāda indikatīvi nepieciešamo finansējumu
- norāda, ja kāda risinājum ieviešana nav iespējama tehnisku, finansiālu vai citu apsvērumu dēļ
- norāda uz citiem riskiem kas ir saistīti ar piedāvātajiem risinājumiem
- komentāru iesniegšanas termiņš - 1 ned pēc prezentācijas

Rezultāts
- gala komentāri par analīzi (no PAD)
- komentāru apkopojums par vīziju (1 ned)

Vīzijas sadaļa	Risinājums	Komentārs	Iesaistītā puse

RI10 - STARPNODEVUMA IZSKATĪŠANA

+4 ned

Darbības
- saprast vai pasākums hibrīds, tikai tiešsaistē, vai tikai klātienē (ar Tatjanu Smirnovu no komunikācijas pārvaldes)
- atrast vietu, formātu, laiku
- apkaimes koordinators - galvenā kontaktpersona
- sagatavot komentāru pieņemšanu ar GeoRiga iesaisties.riga.lv
- 1 ned. pirms sab. apsriedes sasaukt PDG sapulci (pēc 2 nedējām)

Vismaz 2 ned. pirms sapulces:
- izziņot pasākumu (preses relīze)
- apspriedes materiāls publicēts PAD mājaslapā (caur Maiju Grausu no direktora biroja):
  a. Analīzes buklets
  b. Vīzijas darba burtnīca
  c. Rīcības plāns excel tabulā
- var sākt ienākt e-pasta komentāri (iesaisties.riga.lv)

*notiek paralēli RI11

RI12 - GATAVOŠANĀS SABIEDRISKAI APSPRIEDEI

+1 ned

Pasākums
- pasākumu organizē PAD
- max 2h ilgs pasākums
- izpildītājs prezentē prezentāciju
- Q & A sesija
- pasākumu protokolē izpildītājs
- prezentāciju un citus ar vīziju saistītus materiālus nodrošina izpildītājs

RI13 - SABIEDRISKĀ APSPRIEDE
+21 ned

+1 ned

Darbības
- prezentācija paplašinātai darba grupai (PAD organizē, izpildītājs piedalās ar saturu & apkopojumu)
- pēc prezentācijas PDG izskata risinājumu materiālus, sagatavo komentārus, atbild uz jautājumiem (1 ned)
- 2 ned. laikā pēc sab. apspriedes tiek publicēts protokols PAD mājaslapā

Rezultāts
- sab. apspriedes kopsavilkums publicēšanai
- precizējamo risinājumu saraksts
- sab. apsriedes protokols PAD mājaslapā

RI14 - PDG SAPULCE PAR SAB. APSPRIEDI

+2 ned

Darbības
- sagatavot Īstenošanas stratēģijas bukletu
- sagatavot rīcības plānu
- sagatavot investīciju plānu
- kartē iezīmēt projektu robežas

Rezultāts
- rīcības plāns (excel)
- investīciju plāns (excel)
- Īstenošanas stratēģijas buklets

*notiek paralēli RI15

RI16 - ĪSTENOŠANAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE

+2 ned

Darbības
- izvērtēt e-pastā atsūtītos materiālus no izpildītāja un sniegt ātrus komentārus e-pastā

IEKŠĒJA ATSKAITE

+1 ned

Gala nodevuma saturs
1. Analīzes buklets
   - precizēts pē pēdējiem komentāriem
2. Vīzijas buklets
   - ievads
   - AC vīzijas apraksts
   - Konceptplāns un zonas
   - Zonu koncepti
   - Zonu risinājumi
   - Zonu vizualizācijas
   - AC kopsavilkums 4 virzienos
   - rekomendācijas
3. Konceptplāna kosavilkuma plakāts
4. Provizorisks īstenošanas laika grafiks pa zonām/ projektiem
5. Norādījumi īstenošnai

Darbības
- sasaukt PDG sapulci (1 ned pēc nodevuma saņemšanas)

GALA NODEVUMS
+27 ned

+1 ned

1. PDG
- Vīzē gala nodevumu
- Rīcības plāna komentāri
- Investīciju un Uzdevuma plāna komentāri + provizoriskais finansējums
- iesniedz komentārus līdz 1 ned. pēc saņemšanas
- vienprātība pirms PBP

2. PBP (paplašinātā) - ceturtdienās 10:00 - 12:00
- 1 ned. pēc PDG
- 30 min prezentācija, bez iepriekšējas materiālu nosūtīšanas
- Lēmums: virzīt uz rīkojumu, caur apvienoto komisiju
- prezentācijas uzsvars uz koncepciju, nevis risinājumiem/projektiem

3. Apvienotā PAK un PĀAK
- 1 ned. pēc PBP, sasauc P. Ratas, nosūtīt prezentāciju iepriekš
- deputāti iepazīstas ar AC konceptplānu (sab . iesaistes līmeņa prezentācija)
- prezentācija konspektīva, uzsvars uz koncepciju, nevis projektiem

4. Izpilddirektora + Departamaentu vadītāju sapulce
- 1 ned. pēc apvienotās PAK un PĀAK, sasauc Oksana Dumpe
- prezentācija fokuss ir projekti/risinājumi

5. Izpilddirektora rīkojums
- pēc Izpilddirektora + Dep. vadītāju sapulces AD iesniedz Elīsā direktora rīkojumu (Zanda)
- pirmo palīdz sagatavot J. Ušča

RI17 - SASKAŅOŠANA

+1 ned

+3 ned

Darbības
- Sabiedrības iesaistes bukleta izveide
- Visu materiālu publicēšana PAD mājaslapā
- Visu (4) bukletu + plakāta izdruka

RI18 - PUBLICĒŠANA

+1 ned

IZSTRĀDES BEIGAS
+34 ned

Arhitekta Dienests · Izpildītājs · PAD / Paplašinātā Darba Grupa · Sabiedrības Iesaiste · Nodevums · Izstrādes posms · Izskatīšanas posms · Sab. Apspriedes posms · Gala Publicēšanas posms